

监 理 周 报

项目名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

项目地: 无棣县西小王镇



本周 施工 概况	施工单位汇报本周进展情况及下周施工进度计划: 东力土建部分: 1、2017 年 6 月 18 日完成电缆沟支架安装; 2、2017 年 6 月 19 日 SVG 基础面工程完成; 3、2017 年 6 月 25 日主变防火墙完成; 4、构架、支架要求业主尽快到货,我方要施工。 电气部分: 1、35KV 配电室 (一次电缆 6 月 13 日进场施工); 2、站区二次电缆已进场,进度土建方面影响,后续设备调试及试验预计于 2017 年 6 月 17 日完成; 3、对端间隔改造设备预计本月底进场施工 滨能外线部分: 1、顶管施工本月 12 日已完成 100%,相关电缆井点土建正在施工中、电缆敷设及调试计划 6 月 25 日施工完成。
施工 质量 情况	电缆沟、事故油池、GLS 基础钢筋与模板安装、SVG 基础、主变基础、配电室放 4×4 电缆、SVG1×185、3×95 电缆接头头等施工质量符合规范与图纸设计要求。
材料进场 情况	良好
材料 进场 检验	良好
隐蔽 验收 情况	接地敷设、基础钢筋安装、砼浇筑等验收合格,符合要求。
发文 情况	业主发文 0 份。

安全情况	个别施工人员在高空作业时未系安全带，已口头通知并整改完毕。							
下周工作要	电气部分： 1、二台主变压器附件安装完成。 2、SVG 安装完成与 GLS 补偿系统开始安装。 3、二次接线完成。 滨能外线部分： 1、顶管施工本月 12 日已完成 100%，相关电缆井点土建正在施工中、电缆敷设及调试计划 6 月 25 日施工完成。 东力土建部分： 1、2017 年 6 月 18 日完成电缆沟支架安装； 2、2017 年 6 月 19 日 SVG 基础面工程完成； 3、2017 年 6 月 25 日主变防火墙完成；							
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 80 左右。							
天气	10	11	12	13	14	15	16	
	阴	阴	中雨	小雨	晴	多云	阴	

编制人：郭光禧 审核人：郭光禧 编制时间：2017 年 06 月 19 日



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

工程名称:无棣县西小王镇60MWP
农光互补集中式光伏发电
项目

施工部位:升压站1井主变压器到场
并就位

2017/06/16



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

工程名称:无棣县西小王镇60MWP
农光互补集中式光伏发电
项目

施工部位:升压站接3×95电缆头

2017/06/12