

监 理 周 报

项目名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

项目地: 无棣县西小王镇



本周 施工 概况	施工单位汇报本周进展情况: 东力土建部分: 1、本周已完成电缆沟支架安装; 2、本周已完成 SVG 基础面工程完成; 3、本周已完成主变压器油池基础施工; 东力电气部分本周完成情况: 1、二次电气完成调试。 2、构架吊装完成并放完导线。 3、主变压器附件安装完成 4、GIS 设备安装就位完成并完成相关测试。 5、SVG 与配套的变压器, 主变压器等完成高压测试与常规测试。 6、场地已回填并整平 滨能外线部分: 1、1×630 电缆端头接头完成
施工质量 情况	旁站: GLS 设备抽真空并注入六氟化硫符合规范要求、SVG 与配套变压器、GLS 设备、1#、2#主变耐高压试验等符合规范要求。外线 1×630 电缆敷设, 中接头、端接头等施工质量符合规范与图纸设计要求。
材料进场 情况	2017.6.30 日进一车 2#母线桥高压配电柜, 外观质量良好。
进场材料 检验、设备	良好
隐蔽验收 情况	接地敷设、基础钢筋安装、砼浇筑等验收合格, 符合要求。
发文情况	监理发文 0 份,

收文情况	业主下发联系单 0 份 施工联系单 0 份						
安全情况	个别施工人员在高空作业时未系安全带，已口头通知并整改完毕。						
下周工作要	东力土建： 1、景光灯布线 东力电气： 1、母线桥高压柜接线并调试。 滨能外线部分： 请业主尽快协调停电事宜，1×630 电缆联网 马鞍山首建： 1、7 月 5 日之前，上 300 人左右，自备发电机 5—6 台，铲车 2 台，运货车 3—4 辆，管理人员就这二天进场。 2、下周完成 100 组大棚安装。 3、下周提供施工资料：如施工组织设计，各专业施工方案，单位与管理人员的资质，总进度计划，月进度计划，周进度计划等						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 20 左右。						
天气	24	25	26	27	28	29	30
	雷阵雨	多云	晴	晴	阴	晴	阴

编制人：郭光禧 审核人：郭光禧 编制时间：2017 年 06 月 30 日



