

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

项目地：无棣县西小王镇



编号：GFED-1234-005

时间：2017/07/07

本周 概况 (监 理 人 员：郭光禧 132579112 97, 庞和平 152790073 16 本 月 2 日进场)	施工单位汇报进展情况及施工计划： 升压站、外线输电线路，除了监控与照明工程外，其他工程结束 曹经理： 1, 进场安装支架人员 85 人，电气人员 45 人。支架人员主要在 1 区，4 区的交叉地。电气人员主要在 7 区，8 区，9 区的线路检查。 2, 开挖高压电缆沟，深度 1.2 米。 3, 有 6 台焊机，分成了 3 个班组。 王工： 1、进场安装组件人员 150 人，电气人员 47 人，明天还有人员可能到来； 2、组件还差 7 车； 3、安装地梁，有 2 个发电机组，4 个焊机。 4、完成支架安装 3 个，累计完成 1303 个的 746 个大棚，约 34, 1MWP， 5、组件安装完成 70 组，累计完成 360 组，约 13.1MWP， 6、扶正并加固倾斜大棚 14 个。
施工 质量 情况	施工现场施工质量不容乐观，安装组件、支架、焊地梁等质量参差不齐。 监理会继续跟踪，加强巡查力度，已发监理通知单要求整改。
材料进场 情况	良好
材料 进场 检验	170 组件 112 箱。良好。
隐蔽 验收 情况	
发文情况	业主发文 0 份，监理发通知单 1 份。罚款通知单 1 份
收文情况	业主下发联系单 0 份，施工联系单 0 份
安全情况	部分施工人员未戴安全帽，已口头通知并整改完毕。

下周工作要	支架安装： 1、支架安装完成 500 个，计划本月 25 日结束。。 2、组件安装 400 组，计划本月 25 日结束。 3、电缆敷设 800M 4、逆变器安装完成。 5、组串电缆连接完成 50%。 6、升压站监控，照明完成 50%						
现场施工 人员班组 情况	目前施工现场人员在 330 左右。						
天气	1	2	3	4	5	6	7
	阴	晴	晴	晴	阴转雨	阴转雨	阴

编制人：郭光禧 审核人：郭光禧 编制时间：2017 年 07 月 07 日

