

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

项目地：无棣县西小王镇



本周概况 (监理四人: 卢洪彦, 郭光禧 1325791129 7, 庞和平 1527900731 6, 叶重庆: 1539550948 6)	施工单位汇报进展情况及施工计划: 升压站、外线输工程已全部整改完成, 资料已完成。 马鞍山: 1、东一区支架和组件安装、电缆敷设、电缆接头等已全部完成 100%; 2、西二区支架安装全部完成, 组件安装全部完成 100%; 3、电气部分: 东一区全部完成, 西二区全部完成 100%; 无锡: 1、西一区本周支架安装全部完成, 组件安装全部完 100%; 2、电气部分全部完成; 7、西二区本周支架安装全部完成, 组件安装全部完成 98%; 8、电气部分全部完成 98%; 。
施工质量情况	施工现场施工质量不容乐观, 安装组件、支架、焊地梁等质量参差不齐。局部汇流箱内接线未压线鼻及未套号码管; 局部箱变处电缆未固定; 局部汇流箱安装位置倾斜; 局部支架地梁焊接处变型; 监理会继续跟踪, 加强巡查力度, 已发监理通知单要求整改。
材料进场情况	良好
材料进场检验	良好。
隐蔽验收情况	良好
发文情况	业主发文 0 份, 监理发通知单 4 份。罚款通知单 0 份
收文情况	业主下发联系单 0 份, 施工联系单 0 份
安全情况	部分施工人员未戴安全帽, 已口头通知并整改完毕。

下周工作要	马鞍山： 1、削缺，整改。 无锡： 1、完成剩下支架安装。 2、完成剩下组件安装。 3、完成剩下电气安装。 4、削缺，整改。						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 280 左右。						
天气	22	23	24	25	26	27	28
	阴	晴	晴	多云	雨	雨	雨

编制人：郭光禧

审核人：郭光禧

编制时间：2017 年 07 月 28 日



