

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

项目地：无棣县西小王镇



本周概况	施工单位汇报进展情况及施工计划： 升压站、外线输工程已全部整改完成，资料已完成。
(监理四人： 卢洪彦，郭光禧 132579112 97，庞和平 152790073 16，叶重庆 153955094 86)	光伏区： 马鞍山： 1、物料归类堆放整理； 2、围栏的修补与完善； 3、支架拉管的施工； 无锡： 1、围栏的修补与完善； 2、接地扁铁接地焊接； 3、电缆沟排水，土方回填； 4、汇流箱接线、测试电压、测试电流； 5、支架拉管的施工
施工质量情况	施工现场施工质量不容乐观，安装组件、支架、焊地梁等质量参差不齐。局部汇流箱内接线未压线鼻及未套号码管；局部箱变处电缆未固定；局部汇流箱安装位置倾斜；局部支架地梁焊接处变型；监理会继续跟踪，加强巡查力度，已发监理通知单要求整改。
材料进场情况	良好
材料进场检验	良好。
隐蔽验收情况	良好
发文情况	业主发文 0 份，监理发通知单 0 份。罚款通知单 0 份
收文情况	业主下发联系单 0 份，施工联系单 0 份
安全情况	部分施工人员未戴安全帽，已口头通知并整改完毕。

其他事宜	1、山东省质检中心第二次前来验收检查； 2、滨州市质检中心前来验收检查；						
下周工作要	马鞍山： 1、消缺，整改。 2、物料归类堆放整理； 3、围栏的修补与完善； 4、支架拉管的施工； 5、组件接地； 6、检修道路施工 7、电缆沟排水、土方回填 8、除桩锈头与焊接件除焊查，并刷防腐漆。 无锡： 1、消缺、整改。 2、围栏的修补与完善； 3、接地扁铁接地焊接； 4、组串接地； 5、电缆沟排水、土方回填 6、检修道路施工 7、物料归类堆放整理 8、除桩锈头与焊接件除焊查，并刷防腐漆。						
现场施工 人员班组 情况	目前施工现场人员在 100 左右。						
天气	29	30	31	1	2	3	4
	阵雨	阵雨	阵雨	阵雨	晴转阵雨	阵雨转阴	晴

编制人：庞和平

审核人：郭光禧

编制时间：2017 年 08 月 04 日



