

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

项目地：无棣县西小王镇

编号：GFJD-JZLB4-010

时间：2017/08/11



本周概况	施工单位汇报进展情况及施工计划： 升压站、外线输工程已全部整改完成，资料已完成。
(监理四人： 卢洪彦，郭光禧 1325791129 7, 庞和平 1527900731 6, 叶重庆： 1539550948 6)	光伏区： 马鞍山： 1、物料的归类、整理、统一堆放； 2、围栏的修补与完善； 3、大棚横梁的安装及紧固； 4、道路自检与修补； 5、电缆沟排水，土方回填； 无锡： 1、围栏的修补与完善； 2、接地扁铁接地焊接、下埋及土方回填； 3、电缆沟排水，土方回填； 4、物料的归类、整理、统一堆放； 5、大棚横梁的安装及紧固； 6、道路自检与修补；
施工质量情况	施工现场施工质量不容乐观，接地沟开挖深度、接地焊接质量等质量参差不齐； 消缺施工质量不容乐观，下雨吹大风，导致组件脱落、支架倾斜，监理下发通知单，要求施工单位整改，整改完成后，报监理验收。监理会继续跟踪，加强巡查力度，对出现的施工质量与施工安全问题，监理会发通知单要求整改。
材料进场情况	良好
材料进场检验	良好。
隐蔽验收情况	良好
发文情况	业主发文 0 份，监理发通知单 1 份。罚款通知单 0 份
收文情况	业主下发联系单 0 份，施工联系单 0 份

安全情况	少数施工人员未戴安全帽、临时用电不规范等，已要求整改。						
其他事宜	无						
下周工作要	马鞍山： 1、消缺、整改。 2、物料的归类、整理、统一堆放； 3、围栏的修补与完善； 4、接地扁铁接地焊接、下埋及土方回填； 5、大棚防雷接地，支架防雷接地，组件接地； 6、道路的检修与修补； 无锡： 1、消缺、整改。 2、围栏的修补与完善； 3、接地扁铁接地焊接、下埋及土方回填； 4、大棚防雷接地，支架防雷接地，组件接地； 5、道路的检修与修补； 6、物料的归类、整理、统一堆放；						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 100 左右。						
天气	5	6	7	8	9	10	11
	多云转阵雨	雷阵雨	多云	晴	雷阵雨	多云	晴

编制人：庞和平

审核人：郭光禧

编制时间：2017 年 08 月 11 日

