

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

项目地：无棣县西小王镇



本周概况	施工单位汇报进展情况及施工计划： 升压站、外线输工程已全部整改完成，资料已完成。 (监理四人： 卢洪彦，郭光禧 1325791129 7, 庞和平 1527900731 6, 叶重庆 1539550948 6) 光伏区： 马鞍山王工： 1、物料的归类、整理、统一堆放； 2、围栏的修补与完善； 3、大棚拉管的安装及紧固； 4、道路自检与修补； 5、组件间 1×4 平方接地线连接； 6、消缺； 7、配合 40WMP 光伏并网发电工作。 无锡吴工： 1、围栏的修补与完善； 2、接地沟开挖，接地扁铁接地焊接、下埋及土方回填； 3、接地扁铁刷防腐剂； 4、物料的归类、整理、统一堆放； 5、组件接地，组串接地； 6、消缺； 7、配合 40WMP 光伏并网发电工作。
施工质量情况	施工现场在消缺，监理会继续巡视检查。
材料进场情况	良好
材料进场检验	良好。
隐蔽验收情况	良好
发文情况	业主发文 0 份，监理发通知单 0 份。罚款通知单 0 份

收文情况	业主下发联系单 0 份，施工联系单 0 份						
安全情况	少数施工人员未戴安全帽、临时用电不规范等，已要求整改。						
其他事宜	无						
下周工作要	马鞍山王工： 1、消缺； 2、物料的归类、整理、统一堆放； 3、围栏的修补与完善； 4、大棚防雷接地，支架防雷接地，组件接地； 5、道路的检修与修补； 6、配合业主 40 兆瓦的并网送电； 无锡吴工： 1、消缺； 2、围栏的修补与完善； 3、接地沟开挖，接地扁铁接地焊接、下埋及土方回填； 4、接地扁铁刷防腐剂； 5、道路的检修与修补； 6、物料的归类、整理、统一堆放； 7、配合业主 40 兆瓦的并网送电；						
现场施工 人员班组 情况	目前施工现场人员在 100 左右。						
天气	12	13	14	15	16	17	18
	阴 转 多 云	雷阵雨转阵 雨	大雨	多云	阴转晴	晴	雷阵雨

编制人：庞和平

审核人：郭光禧

编制时间：2017 年 08 月 18 日