

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

编号：GFFD-JZLB1—011

项目地：无棣县西小王镇

时间：2017/09/08

本周概况 (监理三人： 郭 光 禧 1325791129 7, 庞 和 平 1527900731 6, 叶 重 庆： 1539550948 6)	施工单位汇报进展情况及施工计划： 光伏区： 马鞍山郝经理： 1、光伏组件、支架及檩条等物料料的归整，统一堆放； 2、光伏组件接地线连接； 3、检查：检查组件是否紧固，检查支架螺丝是否松动，检查 1×4 平方线是否完好且通电正常； 4、消缺：组件消缺，支架消缺，汇流箱消缺，箱变消缺，逆变消缺，光伏区线路消缺； 5、接地扁铁刷黄绿漆； 6、485 通讯电缆的接地； 无锡曹经理： 1、材料的归整，搬运到统一地点堆放； 2、光伏组件接地线连接； 3、接地沟开挖，接地扁铁接地焊接，扁铁焊接处刷防腐漆，下埋及土方回填； 4、检查：检查组件是否紧固，检查支架螺丝是否松动，检查 1×4 平方线是否完好且通电正常，接地检查； 5、消缺：组件消缺，支架消缺，箱变消缺，逆变消缺，汇流箱消缺，光伏区线路消缺； 6、箱变基础土方回填； 7、接地扁铁刷黄绿漆； 8、485 通讯电缆的接地；
施工质量情况	施工单位消缺规范化有待加强，监理项目部每天组织现场检查及巡视，督促施工单位提高消缺质量，口头提出并要求现场立即整改。
材料进场情况	
材料进场检验	
隐蔽验收情况	
发文情况	业主发文 0 份，监理发通知单 0 份。罚款通知单 0 份



收文情况	业主下发联系单 0 份，施工联系单 0 份						
安全情况	少数施工人员未戴安全帽、临时用电不规范等，已要求整改。						
其他事宜							
下周工作要	马鞍山郁工： 1、光伏场区内物料归整，统一堆放，计划 4 天内完成； 2、完善各电气设备防火封堵； 3、光伏场区主干道路修补和完善； 4、检查：检查组件是否紧固，检查支架螺丝是否松动，检查支架是否倾斜；检查 1×4 平方光伏专用电缆，检查接地是否合格； 5、消缺：组件消缺，支架消缺，箱变消缺，逆变消缺，汇流箱消缺，光伏区线路消缺； 6、箱变踏步安装； 无锡曹工： 1、材料的归整，搬运到统一地点堆放； 2、检查：检查组件是否紧固，检查支架螺丝是否松动，检查支架安装是否倾斜；检查 1×4 平方光伏专用线，检查接地是否合格； 3、消缺：组件消缺，支架消缺，箱变消缺，逆变消缺，汇流箱消缺，并网送电线路消缺； 4、接地扁铁接地焊接，刷防腐漆，下埋及土方回填计划今天完成； 5、光伏场区主干道路修补和完善；						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 40 左右。						
天气	2	3	4	5	6	7	8
	晴	晴	晴	多云	多云	晴	晴

编制人：叶重庆

审核人：郭光禧

编制时间：2017 年 09 月 08 日



由 扫描全能王 扫描创建



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

项目名称：无棣县西小王镇60兆瓦农光互补
集中式光伏电站项目

施工部位：11单元逆变器运行状态检查

当前时间：2017年9月4日



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

项目名称：无棣县西小王镇60兆瓦农光互补
集中式光伏电站项目

施工部位：光伏区组件归整

当前时间：2017年9月4日



由 扫描全能王 扫描创建