

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

项目地：无棣县西小王镇

编号：GFFD-JZLB4-015

时间：2017/09/15

本周概况 (监理三人： 郭 光 禧 1325791129 7. 叶重庆： 1539550948 6)	施工单位汇报进展情况及施工计划： 光伏区： 马鞍山郝经理： 1、光伏场区内组件、支架及檩条等其他物料的归类整理，搬运到指定地点统一堆放； 2、光伏组件接地线连接，通讯电缆接地； 3、检查：检查组件是否松动，检查支架螺丝是否松动，检查组件间接线是否完好，检查 1×4 平方线是否完好且通电正常； 4、消缺：组件消缺，支架消缺，汇流箱消缺，箱变消缺，逆变消缺，光伏区线路消缺； 5、接地扁铁刷黄绿漆； 6、光伏场区周围的围栏修补与完善； 无锡曹经理： 1、光伏场区内组件、支架及檩条等其他物料的归类整理，搬运到指定地点统一堆放； 2、光伏组件接地线连接，通讯电缆接地； 3、接地沟开挖，接地扁铁接地焊接，接地扁铁焊接处刷防腐漆，下埋及土方回填； 4、检查：检查组件是否松动，检查支架螺丝是否松动，检查 1×4 平方线是否完好且通电正常，接地检查； 5、消缺：组件消缺，支架消缺，箱变消缺，逆变消缺，汇流箱消缺，光伏区线路消缺； 6、箱变基础土方回填； 7、接地扁铁刷黄绿漆；
施工质量情况	施工单位消缺规范化有待加强，监理项目部每天组织现场检查及巡视，督促施工单位提高消缺质量，口头提出并要求现场立即整改。
材料进场情况	
材料进场检验	
隐蔽验收情况	



由 扫描全能王 扫描创建

发文情况	业主发文 0 份，监理发通知单 1 份。罚款通知单 0 份						
收文情况	业主下发联系单 0 份，施工联系单 0 份						
安全情况	少数施工人员未戴安全帽、临时用电不规范等，已要求整改。						
其他事宜							
下周工作要	马鞍山郁工： 1、光伏场区内所有物料的归类整理，搬运到指定地点统一堆放； 2、完善光伏场区内各单元电气设备防火封堵； 3、光伏场区主干道路修补和完善； 4、光伏场区周围的围栏修补与完善； 5、检查：检查组件是否紧固，检查支架螺丝是否松动，检查支架是否倾斜；检查 1×4 平方光伏专用电缆，检查接地是否合格； 6、消缺：组件消缺，支架消缺，箱变消缺，逆变消缺，汇流箱消缺，光伏区线路消缺； 7、组织预验收，应提前组织自检减少消缺项并做好迎接本月由苏州爱康能源工程技术股份有限公司组织的内部预验收。 无锡曹工： 1、光伏场区内所有物料的归类整理，搬运到指定地点统一堆放； 2、光伏场区主干道路的修补与完善； 3、光伏场区周围围栏的修补与完善； 4、检查：检查组件是否紧固，检查支架螺丝是否松动，检查支架安装是否倾斜；检查 1×4 平方光伏专用线，检查接地是否合格； 5、消缺：组件消缺，支架消缺，箱变消缺，逆变消缺，汇流箱消缺，并网送电线路消缺； 6、组织预验收，应提前组织自检减少消缺项并做好迎接本月由苏州爱康能源工程技术股份有限公司组织的内部预验收。						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 40 左右。						
天气	9	10	11	12	13	14	15
	晴	阴	晴	晴	晴	晴	晴

编制人：叶重庆

审核人：郭光禧

编制时间：2017 年 09 月 15 日



由 扫描全能王 扫描创建




 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

项目名称：无棣县西小王镇60兆瓦农光互补集中式光伏发电站项目

施工部位：光伏场区道路围栏放线

当前时间：2017年9月14日



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

项目名称：无棣县西小王镇60兆瓦农光互补集中式光伏发电站项目

施工部位：组件归类统一堆放

当前时间：2017年9月21日



由 扫描全能王 扫描创建