

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：山东月儿太阳能科技有限公司分布式发电项目一期 10MW		填报周期：2017 年 04 月 22 日—04 月 28 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、分布式光伏发电项目，组件安装全部完成。				
2、箱变 6 台全部安装就位，检测完成等待检测报告。				
3、外线：开关站 2 台全部安装就位并且检测完成，高压电缆准备试压。				
4、增补房顶 1×4mm² 电缆 2 万米正在敷设。（1×4mm² 在 2017.04.25 到现场）。				
5、过路顶管完成 100%。				
6、鑫茂、海成、同创、美凯华厂区 4 台箱变接线完成。				
7、地下电缆正在进行敷设，部分已安装完成，使用细土盖砖回填土已完成。				
8、美凯华：外线施工单位已对 T 接正源线。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站		同创、美凯华厂区各一台开关站已检测完成。		
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装		安装全部完成。		
6、逆变器及箱变		安装全部完成。		
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况		电子版图纸		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况				
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	2017.4.15			维特新不让进场施工，业主未提供租赁费用。
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	业主进行协调，提供租赁费用。			
未解决的协调问题解决进展	正在进行调节。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	道路顶管 100%完成。			
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				

6、外线工程	高压电缆准备试压，T接正源线。
7、其他	

填报人： 王林 审核人： 王林 时间： 2017 年 04 月 28 日

工程现场照片（含文字描述）：





同创厂区电缆到场

