

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：山东月儿太阳能科技有限公司分布式发电项目一期 10MW		填报周期：2017 年 04 月 28 日—05 月 05 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、分布式光伏发电项目，组件安装全部完成。				
2、箱变 6 台全部安装就位，检测完成等待检测报告。				
3、外线：开关站 2 台全部安装就位并且检测完成，高压电缆已试压完成。				
4、增补房顶 1×4mm ² 电缆 2 万米正在敷设。（1×4mm ² 在 2017.04.25 到现场）。				
5、过路顶管完成 100%，电缆正在进行敷设，部分埋地电缆确认后已进行回填。				
6、鑫茂、海成、同创、美凯华厂区 4 台箱变接线完成。				
7、地下电缆正在进行敷设，部分已安装完成，使用细土盖砖回填土已完成。				
8、同创厂区：增补的电缆在敷设，安装静电接地装置及调整电缆位置。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站	同创、美凯华厂区各一台开关站已检测完成，共计：2 台。			
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装	安装全部完成。			
6、逆变器及箱变	安装全部完成。逆变器共计：180 台；箱变 6 台。			
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况	电子版图纸			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	2017.4.15			维特新厂区已协调完成已开工。
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	业主已协调完成。			
未解决的协调问题解决进展	租赁费用已付，同意进场施工。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	道路顶管 100%完成。			
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	开关站已测试完成，等待测试检验报告。			
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程	全部安装完成。			

6、外线工程	高压电缆已试压完成。
7、其他	

填报人： 王林 审核人： 王林 时间： 2017年05月05日

工程现场照片（含文字描述）：



现场安装静电接地装置。