

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：山东月儿太阳能科技有限公司分布式发电项目一期 10MW		填报周期：2017 年 05 月 19 日—05 月 26 日			
一、项目总体建设进度汇总：					
1、分布式光伏发电项目，组件安装全部完成。					
2、箱变 6 台全部安装就位，检测完成等待检测报告。					
3、外线：开关站 2 台布线安装全部完成，外线通讯正在调试完成。					
4、维特新厂区：2 台箱变正在进行接线和安装静电接地装置已完成。					
5、维特新厂区：房顶屋面焊接静电接地扁钢，屋面调整电缆桥架、粘胶安装桥架上的支架。					
6、同创厂区：开挖视频监控光纤电缆沟，准备敷设视频监控光纤电缆。					
7、五个厂区：已安装完成的组件，现阶段未调整到位。					
8、五个厂区：在箱变旁边加了数据采集柜，一个箱变配一台，共计：6 台已安装完成，等待接通讯电缆。（材料未进现场）					
二、本周工程建设工作内容及完成情况					
1、道路工程					
2、开关站/升压站		同创、美凯华厂区各一台开关站已检测完成，共计：2 台。 2 台开关站布线和接线完成，现在进行无线通信调试完成。			
3、综合楼/附属建筑					
4、场内桩基施工					
5、支架及组件安装		安装全部完成。			
6、逆变器及箱变		安装全部完成。逆变器共计：180 台；箱变 6 台及数据采集柜 6 台。			
7、送出工程（含对侧）					
8、现场调试		外线开关站通讯调试完成。			
9、出图情况		电子版图纸			
10、设备到货情况		系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

	数据采集柜		2017.5.7	6 台
11、人员/机械情况	人员到场情况：管理人员 2 名，施工作业人员 10 人，其中电气 3 人，力工 7 人。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	2017.4.15	2017.5.25		供电局不允许停电，停电时间等待。
5、全容量并网	9MW	9MW		
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	业主已协调完成。			
未解决的协调问题解决进展	租赁费用已付，同意进场施工。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	道路顶管 100%完成，穿地电缆施工全部完成。			
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	开关站已测试完成，等待测试检验报告。			
4、组件区域工程	组件已调整了一部分、还有少部分未调整，大部分人员撤到山东省青州项目了。			

5、逆变/箱变工程	逆变器、汇流箱、箱变、开关站全部安装完成
6、外线工程	高压电缆已试压完成。
7、其他	1、同创：厂区内开挖电缆沟，准备敷设视频监控光纤 2、维特新厂区：屋面安装静电接地焊接扁钢、整理线槽、安装粘贴线槽支架等。 3、外线：等待供电局停电，进行搭火接线，其他全部施工完成。

填报人： 王林 审核人： 王林 时间： 2017 年 05 月 26 日



外线安装过路穿线高压电缆。



外线安装电气设备和接线。



接线已到位，等待供电局停电，T 接正源线。