

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：山东月儿太阳能科技有限公司分布式发电项目一期 10MW			填报周期：2017 年 05 月 26 日—06 月 02 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
1、全厂区：施工基本已完成，现阶段施工单位都已撤到其他项目抢工期，暂时停工。				
2、箱变 6 台全部安装就位，检测完成等待检测报告。				
3、全厂区：弱电施工已进入现场施工，主要对通讯视频监控系统，现场不具备的条件有同创厂区，有 3 个房厂外面未安装爬梯，海成有 1 个厂房未安装爬梯，等安装爬梯后再进行敷设通讯光纤电缆和电源电缆。电缆顺以前的电缆沟敷设，现在已清理沟底。				
4、同创、海成厂区：车棚已签合同准备施工，同创 3 个爬梯和一个车棚；海成 1 个爬梯和一个车棚，车棚顶安装组件。				
5、箱变和数据采集柜准备连接腾讯电缆。				
6、全厂区所有安装静电接地焊接口和支架已防腐施工完成。				
不二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站		同创、美凯华厂区各一台开关站已检测完成，共计：2 台。 2 台开关站布线和接线完成，现在进行无线通信调试完成。		
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装		安装全部完成，支架防腐已完成。		
6、逆变器及箱变		安装全部完成。逆变器共计：180 台；箱变 6 台及数据采集柜 6 台。		
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试		外线开关站通讯调试完成。		
9、出图情况		电子版图纸		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	数据采集柜		2017.5.7	6 台

11、人员/机械情况	人员到场情况：管理人员 1 名，， 其中弱电施工 3 人。 其他电气施工人员暂时去其他项目抢施工进度。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	2017.4.15	2017.5.25		供电局不允许停电，停电时间等待。
5、全容量并网	9MW	9MW		
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	业主已协调完成。			
未解决的协调问题解决进展	租赁费用已付， 同意进场施工。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	道路顶管 100%完成， 穿地电缆施工全部完成。			
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	开关站已测试完成， 等待测试检验报告。			
4、组件区域工程	组件已调整了一部分、还有少部分未调整，大部分人员撤到山东省青州项目了。			
5、逆变/箱变工程	逆变器、汇流箱、箱变、开关站全部安装完成			

6、外线工程	高压电缆已试压完成。
7、其他	1、同创、海成、鑫茂、美凯华、维特新敷设视频监控光纤电缆。 2、外线：等待供电局停电，进行搭火接线，其他全部施工完成。 3、现场安装的支架防腐施工已完成。

填报人： 王林 审核人： 王林 时间： 2017 年 06 月 02 日



清理通讯光纤电缆沟。





箱变和数据采集柜：施工单位准备连接通讯电缆，在基础里面引出电缆安装连接到数据采集柜里。