

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：山东月儿太阳能科技有限公司分布式发电项目一期 10MW		填报周期：2017 年 06 月 16 日—06 月 23 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、美凯华：车棚安装和组件安装全部完成，组件与组件之间的缝隙已封闭完成，				
2、全厂区：光纤和电源电缆已敷设完成，下道工序连接摄像头和 6 台箱变及数据采集柜。。				
3、同创：3 个爬梯、2 个车棚已安装完成。				
4、海成：一个爬梯施工完成，现在预制组对安装车棚钢结构。				
5、全厂区：三查系统安装（视频监控系统、消防系统、水系统）， 安装摄像头的立柱，准备安装摄像头。				
6、全厂区：逆变器、汇流箱、箱变安装，粘贴标牌标识。				
7、全厂区：收尾消项施工。				
不二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站		同创、美凯华厂区各一台开关站已检测完成， 共计：2 台。 2 台开关站布线和接线完成， 现在进行无线通信调试完成。		
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装		安装全部完成， 支架防腐已完成。		
6、逆变器及箱变		安装全部完成。逆变器共计：189 台；箱变 6 台及数据采集柜 6 台。		
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试		外线开关站通讯调试完成。		
9、出图情况		电子版图纸		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	数据采集柜		2017.5.7	6 台

11、人员/机械情况	人员到场情况：管理人员 2 名，安装钢结构车棚、爬梯 6 人、敷设光纤及电源电缆 5 人。			
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	2017.4.15	2017.6.12	2017.6.15	山东省供电局在 2017.6.13.停电，外线已完成搭火接线。
5、全容量并网	9MW	9MW	9MW	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	业主已协调完成。			
未解决的协调问题解决进展	租赁费用已付，同意进场施工。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	道路顶管 100%完成，穿地电缆施工全部完成。			
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	开关站已测试完成，等待测试检验报告。			
4、组件区域工程	组件已调整了一部分、还有少部分未调整，全部人员撤到山东省青州项目了。			
5、逆变/箱变工程	逆变器、汇流箱、箱变、开关站全部安装完成			
6、外线工程	高压电缆已试压完成。			
7、其他	1、同创、海成、鑫茂、美凯华、维特新敷设视频监控光纤电缆及电源电缆已完成，下道工序组件电缆连接。 2、本项目已并网发电。 3、同创：车棚主体安装完成，下道工序安装组件。 4、美凯华：车棚组件已安装完成，电气未进行施工。 5、海成：下料、预制、组对、焊接、安装车棚钢结构，车棚顶安装组件。			

填报人： 王林 审核人： 王林 时间： 2017 年 06 月 23 日



同创车棚安装组对焊接过程中，使用吊车配合施工。



车棚钢结构安装组对焊接施工过程中。



美凯华车棚是的组件堵缝隙施工



全厂区敷设光纤和电源电缆，这是两条电缆穿在套管内后，然后在往房顶上敷设。



同创车棚安装完成。

