

# 监 理 周 报

工程名称: 内蒙古察哈尔右翼中旗清佑新能源 10MW 光伏电站  
项目

2017 年 4 月 19 日 第 7 期

## 内容提要:

工程进度

主要监理工作

工程存在问题及建议

下周监理工作安排

项目监理部（章）

总监理工程师:

报告日期: 2017 年 4 月 20 日



由 扫描全能王 扫描创建

工程名称: 内蒙古察哈尔右翼中期清佑新能源 10MW 光伏电站

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程进度

### 内蒙古察哈尔右翼中期清佑新能源 10MW 光伏电站项目

| 施工单位                 | 序号 | 分项工程      | 施工内容    | 已完成工程量  |
|----------------------|----|-----------|---------|---|
| 江苏华能<br>建设工程<br>有限公司 | 1  | 箱逆变土建基础施工 | 基础部分施工  | 全部完成  |
|                      | 2  | 电气部分      | 电缆敷设级接地 | 11#12#13#14#15# 相关项<br>目已经接近 60% 以上<br>16#17#18# 还未完成 |
|                      | 3  | 灌装及打桩部分   | 土建施工    | 100%  |
|                      | 4  | 支架组件安装    | 基础施工    | 11#12#13#14#15#16#17#<br>18#支架全部完成 17#18#<br>组件安装完成部分 |
|                      | 5  | 电缆沟开挖情况   | 基础施工    | 11#----18#接地电缆沟全部<br>完成，高压电缆沟完成部<br>分，                |
|                      | 6  | 三座高压铁塔    | 基础施工    | 45%   |
|                      | 7  |           |         |   |

## 二、主要监理工作

- 1、召开第 7 次工地例会, 针对上周进行的工程问题进行汇报,



由 扫描全能王 扫描创建

并且强调工程安全、进度、质量工作及施工相关资料的归档。

2、监理单位要求施工单位进场所需要提交的资料进行汇集，施工单位尽快报审。要求施工进度计划，及人员资质，施工组织设计，相关一系列归档资料尽快上报，并做好相关记录，以待查验。

3、对施工现场土建施工部分，进行了巡查，18#灌装强度不够，考虑受力情况，桩位容易倒塌，由此进行了强调

4、部分区域，单排桩，支架底座存在欠丝现象，还未整改

5、巡视现场电缆沟回填部分沟段有石头和纸屑，需要清理，已经相应提出整改，现场垃圾太多，污染生态环境，垃圾处理不及时

### 三、工程存在的问题及建议

1、通知单回复不及时，外线高压铁塔施工缓慢，相关负责人督促不到位。

2、工程已展开数天，工人施工时，未佩戴安全帽人员较多，针对这一问题，例会多次强调，并且下发了罚款通知单，组件每日施工工程量，汇报不及时。

3、建议施工方做隐蔽工程时及时汇报甲方及监理，进行安全旁站，对隐蔽工程部分，严格要求，按相关标准执行，以防出现工程问题。

4、部分组件压块螺丝没有上紧，单排桩底座欠丝问题还未处理。

5、吊装人员，多次警告以及下发监理联系单和通知单，不带安全帽问题仍然未改



#### 四、下周监理工作安排

- 1、做好土建施工及打桩灌桩和后期维护桩位修补等监督，及电气部分的电缆敷设和电缆沟的回填监督，对到场材料进行现场检验，严把质量关。在保证质量的前提下加快施工进度。
- 3、督促施工单位完成施工人员三级安全教育。
- 4、严格施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种因质量造成的安全隐患。

常州正衡电力工程监理有限公司

内蒙古察哈尔右翼中旗清佑新能源 10MW 光伏电站项目

2017 年 4 月 19 日



由 扫描全能王 扫描创建