

定边县公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程

工程 监 理 周 报

(2017 年 2 月 27 日 至 2017 年 3 月 5 日)

批 准: 梅波

审 核: 李维军

编 制: 王峰



编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理部

2017 年 3 月 3 日

一、参建单位信息

建设单位：陕西正信天航电力科技有限公司

运行单位：陕西正信天航电力科技有限公司

设计单位：西安亮丽电力工程设计有限责任公司

施工单位：陕西银泰建筑工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、本周完成工作量

- (1) 综合楼二层模板、脚手架清理完成。
- (2) 电气楼脚手架搭设完成，柱钢筋绑扎完成。
- (3) 室外接地网完成 80%
- (4) 消防水池基坑开挖完成。
- (5) 主变基础完成
- (6) 防火墙基础完成

三、下周计划完成工作量

- (1) 电气楼支模、梁钢筋绑扎完成
- (2) 防火墙砌筑完成、综合楼卫生间墙体砌筑完成
- (3) 消防水池基础完成
- (4) 事故油池开挖
- (5) 接地变施工
- (6) 避雷器基础、电压互感器基础、电流互感器基础、隔离

开关基础、断路器基础开挖完成

四、工程影像资料



P2 区电气屋面钢筋绑扎



p2 区回填前测试主网接地 0.2 欧