

定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程

工程 监 理 周 报

(2016 年 12 月 5 日 至 2016 年 12 月 11 日)

批 准: 梅波

审 核: 李维军

编 制: 王峰



编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理部

2016 年 12 月 10 日

一、参建单位信息

建设单位：陕西正信天航电力科技有限公司

运行单位：陕西正信天航电力科技有限公司

设计单位：中船重工西安天虹电气有限公司

施工单位：江苏宏大建设集团有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、本周完成工作量

1、室外构架基础砼浇筑完成。


2、SVG 基础砼浇筑完成。

三、下周计划完成工作量


1、主变基础砼浇筑完成。

2、电气楼墙体砌筑完成。

四、工程影像资料



SVG 基础砼浇筑



室外构架基础砼浇筑