

定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程

工程 监 理 周 报

(2017 年 6 月 19 日 至 2017 年 6 月 25 日)

批 准: 梅波

审 核: 李维军

编 制: 王峰

编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理部
(6)

定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理部

2017 年 6 月 23 日

一、参建单位信息

建设单位：陕西正信天航电力科技有限公司

运行单位：陕西正信天航电力科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：中船重工西安天虹电气有限公司

施工单位：江苏宏大建设集团有限公司

二、本周完成工作量

- 1、场区道路支模及浇筑。
- 2、综合楼粘砖及装修。
- 3、泵房及电气房放电缆。

三、下周计划完成工作量

- 1、浇筑道路。
- 2、综合楼屋内装修。

四、工程影像资料



道路浇筑



检查综合楼开关