

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 3 期

项目：		填报周期：2017 年 3 月 11 日—3 月 17 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、光伏区桩基施工完成，阵列檩条安装完成，光伏支架调整累计完成 96 组；电缆桥架安装完成 49%，桩头修整累计完成 401 根，需修整重量为 1200 根，目前完成 33%；12 台箱变设备全部吊装完成，栏杆、爬梯安装完成 12 个；				
2、渔业设施水槽底板、廊桥混凝土施工完成，排污沉淀池浇筑完成，房屋基础护坡勾缝，路基硬化施工完成；				
3、升压站土方回填、桩基施工完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	未开始			
2、开关站/升压站	土方回填及桩基施工完成			
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工	全部完成			
5、支架及组件安装	支架檩条安装全部完成，光伏支架调整累计完成 96 组；组件未到货。			
6、逆变器及箱变	返厂维修 2 台箱变设备到货并吊装，栏杆爬梯安装完成 12 个。			
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况	目前施工蓝图有光伏区、箱变设备基础、渔业设施基础，其他如架空线、升压站图纸至今未到。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	组合式变压器	2016. 12. 25	2017. 02 19	返厂检修的 2 台箱变到货安装完成

11、人员/机械情况	现场施工人员合计 47 人，其中渔业设施施工人员 12 人，桩基检测 3 人光伏支架檩条及电缆桥架安装人员 32 人。小型装载机、挖机、压路机各一台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2016. 11 . 26	25 天	2016. 12. 21	施工队伍进场时间晚
2、首套组件安装	2017. 02 . 11			
3、线路倒送电	2017. 05 . 01			
4、首个发电单元并网	2017. 05 . 10			
5、全容量并网	2017. 06 . 10			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、需业主联系厂家甲供材料到场时间； 2、需业主商务部门尽快确定渔业设施增加工程合同。			
未解决的协调问题解决进展	1、需业主联系厂家甲供材料到场时间，因厂家原因少发的材料将于 3 月 20 日到达现场，需补的材料到货周期较长，至少半个月。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	渔业设施红线内砼道路施工			
2、综合楼工程	甲方未安排施工			
3、升压站及开关站工程	甲方未安排施工			
4、光伏区域工程	到货后安排施工			
5、逆变/箱变工程	逆变器甲方未安排供货，12 台箱变已完成			
6、外线工程	未出图，甲方未安排施工			
7、其他	1、光伏场区桩基修整完成 420 根，累计完成 740 根。 2、渔业设施房屋基础混凝土垫层完成；房屋及红线内道路混凝土			

	土浇筑完成。房屋搭建完成 30%。 3、箱变基础围栏及爬梯焊接完成 2 个，累计完成 12 个；箱变底部整修完成 12 个。 4、光伏区光电缆桥架安装完成 1290m，累计完成 3631m。支架修整完成 350 个阵列，预计下周调整完成。 5、桩基检测全部完成，3 月 20 日出报告。
--	--

填报人：史靓 审核人：钟跃清 时间：2017 年 03 月 17 日

工程现场照片（含文字描述）：

光伏区桩基低应变检测



光伏阵列间接地焊接



渔业设施土方回填及压实



箱变设备到货并吊装作业

