

# 监 理 周 报

工程名称： 大航集团新坝科技园区 3.83WM 屋顶电站项目

2016 年 12 月 13 第 2 期

内容提要：

工程进度

主要监理工作

工程存在问题及建议

下周监理工作安排

项目监理部 (章) :

总监理工程师:



报告日期： 2016 年 12 月 13 日

工程名称：大航集团新坝科技园区 3.83WM 屋顶电站项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

### 一、工程进度

大航集团新坝科技园区 3.83WM 屋顶电站项目				
施工单位	序号	分项工程	施工内容	已完成工程量
镇江华伏 新能源有 限公司	1	配电房土建基础施工	基础部分施工	已完成一个箱逆变基础、 其他两个基础还在进行施 工
	2	施工脚手架搭建	搭建施工临时通道	100%
	3	5号6号9号14号厂房屋 顶组件安装施工	组件安装	100%
	4	水泥墩制作施工	支架的底座基础施 工	100%
	5	1号12号导轨安装施工	摆放组件的基础施 工	100%
	6	10号厂房屋顶组件安装施 工	组件安装	80%
	7			

### 二、主要监理工作

1、巡视，巡查，箱逆变基础施工及组件导轨安装施工和吊装货物，并要求施工方，严格把控质量，安全生产。其中对组件安装和接

地线安装情况进行了巡查，发现组件安装排列不整齐，部分接地线不标准，甚至有组件没有安装接地线，要求了整改，现在已经整改。

2、监理单位再次要求施工单位进场所需要提交的资料进行汇集，施工单位尽快报审。要求施工单位对新进场员工进行三级安全教育，并做好相关记录，以待查验。

3、对施工现场的材料运输、吊装进行安全监督，对部分不带安全帽工人进行了警告及安全教育。对违反安全规范的操作行为予以制止。做到地面吊装指挥，指挥统一。

4.旁站了2号厂房左侧箱逆变基础施工的混凝土浇筑情况以及基础接地焊接情况，檩条焊接处为满焊，基础砖墙，墙缝为满缝。

5.现场检查，发现上周存在问题还是没解决，脚手架通道竹排有的地方过于单薄，并且有漏洞，铁丝捆绑竹排部分不牢固，并多次口头要求整改,如再不改正，将下发监理联系单。

6.再次要求上交，项目进度计划，施工组织设计，施工方案，施工资质，施工安全等项目进度计划，施工组织设计，施工方案，施工资质，施工安全等材料上交，如果还是不上交，将下发监理通知单。

### 三、工程存在的问题及建议

1.再次要求上交，项目进度计划，施工组织设计，施工方案，施工资质，施工安全等项目进度计划，施工组织设计，施工方案，施工资质，施工安全等材料还是没能及时准备上交。

2.水泥墩放置地方，引起民众投诉，因尽快搬运到厂内闲置地区，

或者采取安抚民众的办法进行处理。

#### 四、下周监理工作安排

1、做好配电室的土建施工监督，对到场材料进行现场检验，严把质量关。在保证质量的前提下加快施工进度。

3、督促施工单位完成施工人员三级安全教育。

4、严格施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种因质量造成的安全隐患。

常州正衡电力工程监理有限公司

大航集团新坝科技园区 3.83WM 屋顶电站项目

2016年12月13日