

监 理 周 报

工程名称： 杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目

2017年 3月 09 日第 12 期

内容提要：

工程进度

主要监理工作

工程存在问题及建议

下周监理工作安排

项目监理部（章）： _____

总监理工程师： _____

报告日期： 2017 年 3 月 09 日

工程名称：杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程进度

杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目				
施工单位	序号	分项工程	施工内容	已完成工程量
中设无锡机械 设备工程 有限公司		本周作业安排		
	1	开关站	高架地板安装	全部完成
	2	电缆线路	1#、3#屋面至开关站电 缆线路的施工	路面管线预埋完成并完成 修复
	3	钢结构车棚	钢构安装	完成 35%
	4	钢结构车棚	排水沟的施工	全部到场
		下周作业安排		
	1			
	2	开关站	环氧地坪的施工、 外墙粉刷	
	3			
	4	钢结构车棚	钢结构安装	

二、 主要监理工作

- 1、监理单位要求施工单位进场所需要提交的资料进行汇集，施
工单位尽快报审；
- 2、对施工现场的作业进行安全管控，对违反安全规范的操作行
为予以制止。

3、检查到场的施工材料、对需送检的材料进行留样，后期送至检测中心进行检测，要求施工方提供合格的材料手续。

4、督促施工单位加强现场施工进度的管控，及时上报后期工期计划及材料设备的到厂计划。

5、钢结构车棚钢构安装时做好相应的旁站记录和平行检测记录，确保工程无质量问题。

三、工程存在的问题及建议

- 1、内业资料，跟不上现场实际施工。
- 2、总包方车棚施工进度缓慢，影响4月份厂房的交付使用。
- 3、低压电缆安装时需进行路面开挖，因涉及开挖路段，需与厂房进行协商沟通。。
- 4、原4处需开挖路段因改为龙门架的安装，设计单位需尽快出图，以便施工单位后续施工。
- 5、现场施工情况已能满足3月30日的并网条件，但至今无任何的并网手续，需加紧相关手续的办理

四、下周监理工作安排

- 1、督促施工单位对1#、3#厂房至开关站电缆线路的敷设，开挖路段及时恢复，需进行龙门架安装的需尽快进行施工
- 2、督促施工单位严格按照施工工序施工。
- 3、严格施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种因质量造成的安全隐患。
- 4、督促施工单位及时上交施工资料报验。

五、现场施工情况



钢构材料的到场卸货



1#、3#屋面电缆的接并线



开关站外墙的粉刷



2#厂房至 3#厂房电缆线路的开挖

常州正衡电力工程监理有限公司

杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目

2017 年 03 月 03 日