

监 理 周 报

工程名称: 杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目

2016年 12月 02 第 2 期

内容提要:

工程进度

主要监理工作

工程存在问题及建议

下周监理工作安排

项目监理部（章）: _____

总监理工程师: _____

报告日期: 2016 年 12 月 02 日

工程名称：杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程进度

杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目				
施工单位	序号	分项工程	施工内容	已完成工程量
中设无锡机械设 备工程 有限公司		本周作业安排		
	1	钢结构车棚基础的测量放样	钢结构车棚基础的测量放样	钢结构车棚基础的测量放样已全部完成
	2	开关站基础建设	开关站屋顶及立柱混凝土的浇筑	开关站屋顶级立柱混凝土的浇筑全部完成，基础工程完成 100%
		下周作业安排		
	1	钢结构车棚基础	钢结构车棚基础开挖及浇筑	
	2	开关站外线的顶管	开关站外线的顶管	
	3	开关站防水	开关站屋顶防水作业施工	

二、 主要监理工作

1、监理单位要求施工单位进场所需要提交的资料进行汇集，施工单位尽快报审；现已进入冬季施工，希望施工方能加强冬季安全管理。

2、对施工现场的作业进行安全管控，对违反安全规范的操作行

为予以制止。

3、检查到场的施工材料（钢管桩，支架的抽样检查），要求施工方提供合格的材料手续。

三、工程存在的问题及建议

- 1、内业资料，跟不上现场实际施工。
- 2、总包方组件和夹具进场缓慢，影响后续施工。
- 3、外线施工没施工进度安排，未给出详细的施工作业方案。
- 4、总包方未上报设备供货计划，影响施工队的作业安排。
- 5、钢结构车棚图纸存在部分问题影响后续施工。

四、下周监理工作安排

1、加强施工进度的管控，确保开关站屋顶防水作业施工全部完成，立柱及女儿墙模板的拆除，监督好模板拆除时现场的安全工作。督促钢结构车棚的施工进度基础开挖完成 100%，基础浇筑完成 35%。

2、督促施工单位严格按照施工工序施工。

3、严格施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种因质量造成的安全隐患。

4、督促施工单位及时上交施工资料报验。

5、督促施工单位及时上交工作进度安排及后续施工所需的组件、夹具等设备情况的。

6、督促施工队在 12 月 09 日前完成外线顶管的作业。

常州正衡电力工程监理有限公司

杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目

2016 年 12 月 02 日