

山东临沂市李官镇8.2兆瓦光伏发电项目

监 理 周 报

第四期

(2016年12月24日-2016年12月31日)

编制:

马勇



审批:

常州正衡电力工程监理有限公司山东临沂市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电

工程名称	山东临沂市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目	建设单位	新德（临沂）新能源有限公司
设计单位	国源设计院有限公司	施工单位	山东和盛有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		山东和盛有限公司
本周施工内容及进度	1. 箱逆变器基础已完成 85%。 2. A2-A14. B10. B12. 13 个屋顶 2.2 米组件梁上屋顶。 3. 外线开挖基本完工。 4. A10-A14 彩钢瓦部 270w 组件吊装到位（上屋顶）。 5. 制块（700*700*240）480 块吊装到位。 6. A1-A14 屋顶防水。 7. A1-A14. B10. B12 夹具安装。		
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育（进行中）。 2、施工现场工人及带班人员存在不佩戴安全帽现象。 3、现场竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、进场材料外观质量合格，相关质量证明文件齐全。 2、光伏组件安装，要求施工方严格按照设计要求进行施工。 3、要求加强原材料以及成品保护。		
设备材料进场情况	1、夹具到场。 2、汇流箱到场。 3、支架进场。 4、预制块进场。		
收发文情况	会议纪要一份、监理工作联系单一份。		

