

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 6 期

项目： 长葛中盛清洁能源 3.8 MW 光伏发电项目		填报周期： 2017 年 02 月 27 日—03 月 05 日	
一、项目总体建设进度汇总：			
1、物流园：			
1.1.本周无施工；			
1.2 接入申请仍未得到批复，相关电气设备采购问题受影响；			
1.3 光伏组件件已全部到货，部分已吊运到屋面上。			
2、食业园：			
1.2.1 暂定 3.15 并网，至本周末，2、3 号并网点的接线工作完成；			
1.2.2 厂区内光伏组件已全部安装完成，低温肉制品车间、物料车间、熟肉车间和低温冷藏室逆变器安装、防雷接地和桥架制作都已完成，上述四车间的光伏组件串联接线完成；			
1.2.3 屠宰车间屋面组件间跨接接线、水泥墩修复和电缆桥架制作有序进行中；			
1.2.4 厂内电缆放线工作完成 30%。			
二、本周工程建设工作内容及完成情况			
1、支架及组件安装		食业园屠宰车间支架安装结束。	
2、汇流箱、逆变器		食业园物料车间、熟肉车间和低温冷藏室屋面逆变器安装完成，接线工作未开始。	
3、防雷接地		食业园熟肉车间和低温冷藏室车间屋面已全部完成接地扁钢的焊接工作。	
4、电缆敷设		食业园厂内 1 号并网点的线路电缆敷设完成 70%。	
5、设备到货		互感器和电表到货，正在进行安装。	
6、人员/机械情况		本周人员有所增加，但现场其中一队的分包小队时常不在现场，底下队伍施工缓慢且混乱，周六时两队人员已统一由吕队管理调动，可加快工程进度。	
7、其它		食业园 1 号接入点的并网停电方案已上报厂家待审中。	
三、主要协调问题及解决情况			
提出需要协调的问题		现场部分工序的施工质量不符合规范要求	
未解决的协调问题解决进展		敦促总包加强对分包的管控，对目前也有的施工质量问题进行整改。	
五、下周计划主要工作内容			
1、防雷接地		屠宰车间屋面焊接防雷接地。	
2、电缆桥架安装		食业园屠宰车间完成剩余工作量。	
3、电缆放线		食业园熟肉车间、物料库、屠宰车间和低温冷藏室车间屋面电缆放线完成。	
4、汇流箱、逆变器安装		食业园熟肉车间、物料库和低温冷藏室车间屋面汇流箱全部安装就位，屠宰车间逆变器、汇流箱安装就位。	

5、其他	无
------	---

填报人： 寻加武 审核人： _____ 时间： 2017 年 03 月 05 日