

# 长葛中盛清洁能源 3.8 MW 光伏发电项目周报

2017 年 1 期

项目：长葛中盛清洁能源 3.8 MW 光伏发电项目 填报周期：2016 年 12 月 29 日--2017 年 01 月 04 日

## 一、项目总体建设进度汇总：

物流园：

A 冷库：共完成 70 个方阵，累计完成工作量的 93.3% ，水泥墩修补完成 40 个，累计完成工作量的 2.8%。

B 冷库：支架安装完成工作量的 100%，防雷接地焊接完成工作量的 100%。

果蔬车间：支架安装完成工作量的100%，防雷接地焊接完成工作量的100%。

食业园南区：

3 万吨热肉加工车间：支架安装完成，防雷接地焊接完成 50%。

低温冷藏库：支架安装完成，斜拉杆安装完成，防雷接地焊接完成总量的 30%。

低温肉制品车间：支架安装完成，防雷接地焊接完成。

物料库：

前后立柱：安装累计完成 240 组，完成总量 46.8%。

屠宰车间：支架安装完成 3 个方阵，累计完成 3 个方阵，完成总量 2%，铺设水泥沙浆隔离层（铺设钢丝网片）累计完成 1000 个，完成总量 40%。水泥墩累计吊运完成 1350 块，累计完成总量 54%。

## 二、项目管理情况：

- 1.催促中盛开发部走 10KV 接入评审流程；
- 2.视察水泥压块制作地制作情况，因赶工期及材质等原因，导致压块外观破损，凝固不充分；
- 3.催促总包积极联系光伏板供货厂家供货。

填报人： 寻加武 审核人： \_\_\_\_\_ 时间： 2017 年 01 月 04 日