

# 长葛中盛清洁能源 3.8 MW 光伏发电项目周报

2017 年 3 期

项目：长葛中盛清洁能源 3.8 MW 光伏发电项目

填报周期：2017 年 01 月 12 日--01 月 18 日

## 一、项目总体建设进度汇总：

物流园，现已停工，目前施工情况如下：

A 冷库：支架安装共完成 70 个方阵，累计完成工作量的 93.3% ，水泥墩修补共计完成 40 个，累计完成工作量的 2.8%。

B 冷库：支架安装完成工作量的 100%，防雷接地焊接完成工作量的 100%。

果蔬车间：支架安装完成工作量的100%，防雷接地焊接完成工作量的100%。

食业园南区：

彩钢瓦屋面导轨铺设完成 50%，汇流箱安装固定 2 台，逆变器就位 8 台。

3 万吨热肉加工车间：支架安装完成，防雷接地焊接完成 80%。

低温冷藏库：支架安装完成，斜拉杆安装完成，防雷接地焊接完成总量的 50%。

低温肉制品车间：支架安装完成，防雷接地焊接完成，桥架安装完成，交流电缆铺设完成。

物料库：前后立柱安装找平完成，檩条安装完成。

屠宰车间：支架安装累计完成 8 个方阵，完成总量 7%。铺设水泥砂浆隔离层（铺设钢丝网片）累计完成 1400 个，完成总量 56%。水泥墩累计吊运完成 2500 块，全部吊装完成。

## 二、项目管理情况：

1. 完成项目监理文件的编制工作，并开始上报业主审核，因公章已到，开始催促并协助总包完成相关文件的报审工作；

2. 催促分包单位食业园南区的水泥墩生产进度及修补进度。

填报人： 寻加武 审核人： \_\_\_\_\_ 时间： 2017 年 01 月 18 日