

长葛中盛清洁能源 3.8 MW 光伏发电项目周报

2017 年 2 期

项目：长葛中盛清洁能源 3.8 MW 光伏发电项目

填报周期：2017 年 01 月 05 日--01 月 11 日

一、项目总体建设进度汇总：

物流园：

A 冷库：支架安装共完成 70 个方阵，累计完成工作量的 93.3% ，水泥墩修补共计完成 40 个，累计完成工作量的 2.8%。

B 冷库：支架安装完成工作量的 100%，防雷接地焊接完成工作量的 100%。

果蔬车间：支架安装完成工作量的100%，防雷接地焊接完成工作量的100%。

食业园南区：

3 万吨热肉加工车间：支架安装完成，防雷接地焊接完成 50%。

低温冷藏库：支架安装完成，斜拉杆安装完成，防雷接地焊接完成总量的 30%。

低温肉制品车间：支架安装完成，防雷接地焊接完成，桥架安装完成，交流电缆铺设完成。

物料库：前后立柱安装找平完成，檩条安装完成 20 个方阵，累计完成 64 个方阵，完成总量 100%。

屠宰车间：支架安装累计完成 7 个方阵，完成总量 5.7%。前后立柱拼装累计完成 400 组，完成总量 32%。铺设水泥砂浆隔离层（铺设钢丝网片）累计完成 1000 个，完成总量 40%。水泥墩累计吊运完成 1350 块，累计完成总量 54%。

二、项目管理情况：

1. 完成工作交接，并初步熟悉现场施工状况，与业主、总包及分包等相关负责人已碰面并相互留好联系方式；

2. 与业主确认好我监理部公章一事，已提请公司尽快寄来，并加快项目资料文件的编制与监理日志的补漏工作，下周开始上报维护本项目的监理云工作；

3. 催促分包单位食业园南区的水泥墩生产进度及修补进度。

填报人： 寻加武 审核人： _____ 时间： 2017 年 01 月 11 日