

# 长葛中盛清洁能源 3.8 MW 光伏发电项目周报

2017 年 4 期

项目：长葛中盛清洁能源 3.8 MW 光伏发电项目

填报周期：2017 年 02 月 13 日--02 月 19 日

## 一、项目总体建设进度汇总：

物流园，现已停工，目前施工情况如下：

2017.02.19光伏组件到货三车。

食业园南区：

食业园本周共到货三车光伏组件。

低温肉制品车间屋面光伏组件固定完成 40%。

3 万吨热肉加工车间、低温冷藏库本周无施工。

物料库：光伏组件已全部安装就位。

屠宰车间：支架安装完成 4 个方阵。

## 二、项目管理情况：

1. 召开了年后首次工地例会，目前分包队伍人员数量偏少、进场缓慢，缺乏专业技术人员，已严重影响本工程的进度；

2. 催促分包单位食业园南区的水泥墩生产进度及修补进度；

3. 协同业主、总包和分包共同对食业园的 3 个并网点的接入相关事宜进行了确认。

填报人： 寻加武 审核人： \_\_\_\_\_ 时间： 2017 年 02 月 19 日

