

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 8 期

项目：长葛中盛清洁能源 3.8 MW 光伏发电项目		填报周期：2017 年 03 月 13 日—03 月 19 日
一、项目总体建设进度汇总：		
1、物流园：		
1.1 b 冷库屋面组件铺设完成，a 冷库屋面组件安装完成 90%；		
1.3 a 冷库与果蔬车间屋面的支架安装完成 70%；		
1.2 接入申请仍未得到批复，相关电气设备采购问题受影响。		
2、食业园：		
1.2.1 已于 3.15 并网，受供电局验收时提出的整改项影响，暂未进行发电；		
1.2.2 厂区通讯设备安装调试仍在进行中，其余电气设备的安装工作全部结束；		
1.2.3 各屋面仍有少量遗留问题消缺中。		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、支架及组件安装	物流园 a 冷库屋面组件铺设完成 90%，b 冷库组件铺设完成。	
2、汇流箱、逆变器	食业园剩余安装与接线工作全部结束。	
3、防雷接地	食业园熟肉车间与屠宰车间屋面补焊防雷接地。	
4、电缆敷设	食业园剩余电缆放线与接线工作全部完成。	
5、人员/机械情况	本周食业园部分施工人员调往物流园安装支架与组件，两园区人员安排良好。	
三、主要协调问题及解决情况		
提出需要协调的问题	现场部分工序的施工质量不符合规范要求。	
未解决的协调问题解决进展	敦促总包加强对分包的管控，对目前现有的施工质量问题进行整改。	
五、下周计划主要工作内容		
1、防雷接地	物流园 a、b 冷库防雷接地工作开始。	
2、电缆桥架安装	物流园 b 冷库开始制作电缆桥架。	
3、支架及组件安装	物流园果蔬车间组件安装完成，三个屋面的光伏支架檩条安装完成。	
4、其它	物流园接入方案未定，部分施工计划编排受影响，我方合同可能需要延期。	

填报人： 寻加武 审核人： 时间： 2017 年 03 月 19 日