

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 9 期

项目：长葛中盛清洁能源 3.8 MW 光伏发电项目	填报周期：2017 年 03 月 20 日—03 月 26 日
一、项目总体建设进度汇总：	
1、物流园：	
1.1 .1 a、b 冷库组件安装工作基本结束，a 冷库接地完成 90%，b 冷库接地完成 50%；	
1.1.2 a 冷库与果蔬车间的檩条安装工作完成 20%；	
1.1.3 接入申请仍未得到批复，相关电气设备采购问题受影响；	
1.1.4 a 冷库电缆桥架制作完成 30%，逆变器安装完成。	
2、食业园：	
1.2.1 已于 3.15 并网，解决了供电局验收时提出的整改问题，已于 20 号正式推闸发电；	
1.2.2 各屋面仍有少量遗留问题消缺中。	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、支架及组件安装	物流园 a 冷库与 b 冷库组件安装完成，a 冷库的支架檩条安装工作完成 20%。
2、汇流箱、逆变器	物流园 a 冷库逆变器安装完成。
3、防雷接地	食业园熟肉车间与屠宰车间屋面补焊防雷接地，物流园 a 冷库防雷接地工作完成 90%。
4、人员/机械情况	本周物流园施工人员数量有所减少，屋面材料与设备调运时，机械进场较为及时。
三、主要协调问题及解决情况	
提出需要协调的问题	现场部分工序的施工质量不符合规范要求。
未解决的协调问题解决进展	敦促总包加强对分包的管控，对目前现有的施工质量问题进行整改。
五、下周计划主要工作内容	
1、防雷接地	物流园 a、b 冷库完成剩余接地焊接工作。
2、电缆桥架安装	物流园 a、b 冷库桥架制作完成 60%。
3、支架及组件安装	物流园果蔬车间组件安装完成，两个屋面的光伏支架檩条安装完成。
4、其它	物流园接入方案未定，工程延期在即，我方合同需要续签。

填报人： 寻加武 审核人： _____ 时间： 2017 年 03 月 26 日