

湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目周报

2017 年 15 期

项目：湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目

填报周期：2017 年 05 月 15 日--05 月 21 日

一、本周工程建设进度汇总：

项目	陶瓷 A	陶瓷 B	石材区
组件安装	90%	/	60%
交流电缆敷设	60%	/	/
接地	/	80%	40%
桥架	/	30%	10%

注 “/” 表示无施工

本周现场施工人员 36 人左右，主要分四块施工，陶瓷 B 与石材区接地焊接、石材区组件安装、陶瓷 A 区至仓储区电缆敷设和陶瓷 B 与石材区桥架制作。以目前的进度看，5.30 并网节点难以实现。

因分包擎云领料未注意保管，导致石材区压块缺了近两个屋面的量，陶瓷 A 区螺丝亦不足，故未能将组件安装结束，相关材料采购一事不积极。

二、项目管理情况：

1. 日常巡检时加强对石材区组件安装工作的重视，尤其是施工安全和严禁踩踏组件方面，已将采集的照片交由总包出面进行罚款；

2. 对建材区与陶瓷 B 区的接地扁钢焊接不符合规范一事，已下达整改通知单要求总包督促分包进行整改；

3. 针对现场施工进度关键节点进行把控，及时向业主方反馈，以此推进工程进度的展开。

填报人： 寻加武 审核人： _____ 时间： 2017 年 05 月 21 日