

湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目周报

2017 年 18 期

项目： 湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目	填报周期： 2017 年 06 月 05 日 - 06 月 11 日
-----------------------------------	---

一、本周工程建设进度汇总：

本周仅石材工有大面施工，屋面接地、光伏电缆敷设、垂直桥架制作及相应电缆放线固定，地面的交流电缆放线工作已基本结束，配电间进线处开孔一事因下雨的原因暂无突破。预计至下周工程除配电间里的接线等事宜外，基本上将全部结束。部分受材料缺件影响的工序待材料到货后再施工。

本周现场施工人员 16 人左右，现场因缺中压块、边压块和光伏直流电缆，导致陶瓷 A 区接近于停工状态。陶瓷 A1# 配电间进线处需钻孔，陶瓷 A 湾田已同意。

二、项目管理情况：

1. 本周召开一次进度协调会，并网送电节点再被推后至 6 月 20 日；
2. 继续督促总包方补报前期资料和过程验收资料；
3. 针对现场施工进度的关键节点进行把控，及时向业主方反馈，以此推进工程进度的展开。

填报人：寻加武 审核人：_____ 时间：2017 年 06 月 11 日