

湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目周报

2017 年 19 期

项目： 湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目	填报周期： 2017 年 06 月 12 日 - 06 月 18 日
一、本周工程建设进度汇总： 本周连续阴雨天气，现场几近停工：陶瓷 A 区完成剩余组件安装与 25 交流电缆放线工作；石材区光伏直流电缆敷设完成新增量约 10%，配电间开孔进线问题已全部得以解决。 关于影响本项目并网一事的低压母联问题，中盛技术部门已于威胜商务进行沟通，达成了初步解决方案，相关后续工作仍在进行中。 本周现场施工人员 16 人左右。 二、项目管理情况： 1. 本周召开一次进度协调会，并网送电节点再被推后至 6 月 30 日； 2. 继续督促总包方补报前期资料和过程验收资料； 3. 针对现场施工进度的关键节点进行把控，及时向业主方反馈，以此推进工程进度的展开。	

填报人：寻加武 审核人：_____ 时间：2017 年 06 月 18 日