

光伏项目工作周报

一、 本周概况：石材区与仓储区屋顶导轨铺设、扁钢接地焊接、电缆沟开挖与预埋

二、 本周完成情况【12月05日-12月09日】

序号	工作内容	完成时间	责任人	
1	石材区 B7 彩钢棚屋顶导轨铺设完成 80%	2016. 12. 07	肖颖曦	
2	石材区 B3 及 B5 彩钢棚屋顶导轨铺设已 80%	2016.12.09	肖颖曦	
3	石材区 B2 彩钢棚屋顶导轨铺设已 50%	2016. 12. 09	肖颖曦	
4	仓储区 A • B 两栋彩钢棚屋顶导轨铺设已 80%	2016. 12. 09	李登鹏	
5	石材区 B7 已破路 80 米	2016. 12. 08	肖颖曦	
6	水泥墩浇筑完成（3500）基，（总量 6148 基）	2016. 12. 09	王辉	
7	石材区电缆沟开挖 80 米	2016. 12. 09	肖颖曦	
8				
9				
10				

三、工作总进度

序 号	工 作 内 容
1	石材区导轨共计（4740）个/根，完成（1856）个/根，完成总量（40）%
2	仓储区导轨共计（3802）个/根，完成（3100）个/根，完成总量（90）%
3	石材区组件安装完成（0）MWp（总量按 3.58MWp 计算），完成总量（0）%
4	仓储区组件安装完成（0）MWp（总量按 2.81MWp 计算），完成总量（0）%
5	石材区并网发电（0）MWp（按总容量 3.58MWp 计算），完成总量（0）%
6	仓储区支架安装完成（0）MWp(总量按 2.81MWp 计算)，完成总量（0）%
7	石材区支架安装完成（0）MWp(总量按 3.58MWp 计算)，完成总量（0）%

8	建材 A 区水泥墩, 浇筑完成 (3500) 基, 完成总量 (75) %
9	仓储区并网发电 (0) MWp (按总容量 2.81MWp 计算), 完成总量 (0) %
10	建材 A 区支架安装完成 (0) MWp(总量按 1.07MWp 计算), 完成总量 (0) %
11	建材 A 区组件安装完成 (0) MWp (总量按 1.07MWp 计算), 完成总量 (0) %
12	建材 A 区并网发电 (0) MWp (按总容量 1.07MWp 计算), 完成总量 (0) %
13	陶瓷区支架安装完成 (0) MWp(总量按 2.65MWp 计算), 完成总量 (0) %
14	陶瓷区组件安装完成 (0) MWp (总量按 2.65MWp 计算), 完成总量 (0) %
15	
16	
17	
18	

本周遗留问题及解决方案:

序 号	内 容	原 因	解 决 方 案	负 责 人
1	安全情况未得到重视, 提高施工区安全意识	未设立标示、标牌、上下爬梯配带安全绳索	下周例会后全部解决	王方志
2	石材区电缆预埋	与厂家协调不周	尽快解决	陶小波
3	石材区彩钢棚屋顶破损	施工踩踏	尽快修补	肖颖曦

四、下周工作计划【12 月 10 日-12 月 16 日】

序号	工作任务	计划完成时间	责任人	备注
1	石材区 B7 导轨铺设完成	2016. 12. 12	肖颖曦	与厂商协调中, 具体时间以完工为准
2	石材区 B2、B3 及 B5 破路	2016. 12. 12	肖颖曦	具体时间以完工为准

3	仓储区 A、B 栋彩钢棚屋顶扁钢接地焊接	2016. 12. 14	李登鹏	
4	石材区 B7, B2、B3 及 B5 导轨铺设完成	2016. 12. 18	肖颖曦	
5	仓储区 A、B 两栋桥架安装	2016. 12. 18	李登鹏	
6	石材区 B3 及 B5、B2 破路	2016. 12. 18	肖颖曦	
7	建材 A 区水泥墩到达	2016. 12. 15	王辉	浇筑进行中
8	陶瓷区水泥墩到达	2016. 12. 15	王辉	浇筑进行中
9				

五、存在的困难及需要协调的问题

序 号	内 容	责 任 人
1	组件发货进度过慢，影响施工进度	王天金
2	石材区彩钢棚屋顶修补	肖颖曦
3	逆变器交付时间未定，影响施工进度	王天金
4	石材区电缆沟开挖与电缆预埋	陶小波
5		

六、工作图片：



