

监 理 周 报

工程名称: 长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站
项目

2017 年 5 月 5 日第 13 期

内容提要:

工程进度

主要监理工作

工程存在问题及建议

下周监理工作安排

项目监理部 (章):

总监理工程师:

报告日期: 2017 年 5 月 5 日



工程名称：长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程进度

长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目				
施工单位	序号	分项工程	施工内容	已完成工程量
中设无锡机械设备工程有限公司		本周作业安排		
	1	室内粉刷	开关站室内粉刷	室内粉刷完成 100%
	2	抹灰工程	开关站墙体抹灰	开关站墙体抹灰全部完成
	3	门窗安装	开关站门窗安装	门窗安装完成 100%
	4	屋面工程	屋面防水施工	屋面 SBS 防水卷材施工完成
	5	接地焊接、防腐施工	开关站室内接地焊接、防腐施工	接地扁铁焊接、防腐施工全部完成
		灯具安装	开关站室内灯具安装	室内灯具安装全部完成
		下周作业安排		
	1	屋面工程	开关站屋面砂浆隔离层、混凝土面层施工	屋面工程全部完成
	2	地面工程	开关站室内地面施工	开关站室内地面全部完成
	3	楼梯安装	开关站室外楼梯安装	室外楼梯安装完成
	4	走廊地面施工	开关站走廊地面施工	走廊地面施工完成

二、 主要监理工作

- 督促施工单位及时上报施工资料，与现场施工同步；
- 检查施工现场安全防护，排查安全隐患，对存在安全隐患的，及时要求施工单位进行整改，确保不发生安全事故；
- 督促施工单位加强现场施工进度的管控，尽快进行主桥架、

电缆方面的施工；

三、工程存在的问题及建议

- 1、施工资料报审滞后，施工单位需尽快进行报审；
- 2、施工进度现已滞后，施工单位需采取措施保证施工进度；
- 3、屋面到开关站的主桥架电缆尽快施工，避免影响施工进度；
- 4、因外来施工人员较多，巡视发现开关站施工时安全管理较差，大部分人员未佩戴安全帽，已要求施工单位做好安全技术交底，督促施工单位进行整改；发现开关站部分灭火器失压，无法使用，已要求施工单位全面排查安全防护用具，确保无安全隐患；

四、下周监理工作安排

- 1、加强施工进度的管控，要求施工单位严格按照施工进度计划进行施工；
- 2、对开关站装饰装修及屋面工程进行重点检查，并做好平行检验记录，严把工程质量关，确保好工程质量。
- 3、对主桥架电缆施工时进行重点监控，要求施工单位做好安全防护，严禁发生安全事故；
- 4、严格要求施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种因质量造成的安全隐患。
- 5、督促施工单位及时上交施工资料报验。

五、现场施工情况



开关站灯具安装



开关站墙体抹灰



开关站室内粉刷施工



开关站接地扁铁焊接施工



开关站屋面防水施工



开关站线盒穿线



开关站接地防腐施工



开关站门窗安装

常州正衡电力工程监理有限公司

长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

2017 年 05 月 05 日