

监 理 周 报

工程名称: 长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站
项目

2017 年 6 月 2 日第 17 期

内容提要:

工程进度

主要监理工作

工程存在问题及建议

下周监理工作安排

项目监理部 (章):



总监理工程师:

李维军

报告日期: 2017 年 6 月 2 日

工程名称：长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程进度

长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目				
施工单位	序号	分项工程	施工内容	已完成工程量
中设无锡机械设备工程有限公司		本周作业安排		
	1	设备接线	开关站二次设备接线	二次设备接线完成
	2	设备试验、调试	开关站设备试验、调试	开关站设备试验、调试完成
	3	电缆敷设	开关站至厂方配电室高压电缆敷设	高压电缆敷设完成
	4	钢盖板地坪施工	开关站室内钢盖板地坪施工	钢盖板地坪施工及防腐完成
	5	桥架安装	开关站至厂方配电室桥架安装	桥架安装完成
	6	装表、验收、并网	电力局装表、验收、并网	装表、验收、并网完成
	7	接地防腐施工	开关站室内接地防腐施工	开关站室内接地防腐施工完成
		下周作业安排		
	1	过路管廊施工	过路管廊施工	过路管廊施工完成
	2	消防、监控施工	开关站消防、监控施工	消防、监控施工完成
	3	楼梯安装	开关站室外楼梯安装	室外楼梯安装完成

二、 主要监理工作

- 督促施工单位及时上报施工资料，要求资料与现场施工同步；
- 3、对高压电缆敷设高空作业时检查施工人员现场安全防护，排查安全隐患，对存在安全隐患的，及时要求施工单位进行整改，确保不发生安全事故；

- 4、对开关站室内地坪及接地防腐施工时进行检查，要求施工单位按照设计及规范施工；
- 5、督促施工单位加强现场施工进度的管控，保证工程进度；

三、工程存在的问题及建议

- 1、施工资料报审滞后，施工单位需尽快进行报审；
- 2、施工进度现已滞后，施工单位需增加人力、物力保证施工进度；
- 3、1#、3#厂房—开关站电缆尽快进行敷设施工，避免影响施工进度；

四、下周监理工作安排

- 1、加强施工进度的管控，要求施工单位严格按照施工进度计划进行施工；
- 2、对开关站及屋面收尾工作重点检查，并做好平行检验记录，严把工程质量关，确保好工程质量。
- 3、对过路管廊施工进行重点监控，要求施工单位做好安全防护，严禁发生安全事故；
- 4、严格要求施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种因质量造成的安全隐患。
- 5、督促施工单位及时上交施工资料报验。

五、现场施工情况



开关站至厂方配电室桥架安装



开关站至配电室高压电



开关站设备试验



电力局并网验收



开关站室内接地防腐施工



开关站钢盖板地坪刷漆施工



开关站设备接线施工



桥架支架加工

常州正衡电力工程监理有限公司

长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

2017 年 6 月 2 日