

监 理 周 报

工程名称: 杭州湾长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式
光伏发电项目

2017 年 1 月 13 第 2 期

内容提要:

工程进度

主要监理工作

工程存在问题及建议

下周监理工作安排

项目监理部 (章)

总监理工程师:



报告日期: 2017 年 1 月 13 日



由 扫描全能王 扫描创建

工程名称：杭州湾长华长盛汽车零部件有限公司

3.2MW 分布式光伏发电项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程进度

杭州湾长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏发电项目				
施工单位	序号	分项工程	施工内容	已完成工程量
中设无锡机械 设备工程 有限公司		本周作业安排		
	1	开关站桩基工程	开关站桩基施工	开关站桩基完成
	2	1 号、 2 号厂房	夹具安装	2 号厂房屋顶夹具 安装完成
	3			
		下周作业安排		
	1			
	2			
	3			
	4	夹具的安装	1#、3#厂房夹具继续安 装	
	5			
	6			

二、 主要监理工作

1、监理单位要求施工单位进场所需要提交的资料进行汇集，施



工单位尽快报审；桩基施工已经完成，尽快对资料汇集整理并上报；现已进入冬季施工，希望施工方能加强冬季安全管理；对施工完成区域进行围挡，做到文明施工，并做好节日期间的值班安排。

2、对施工现场的作业进行安全管控，对违反安全规范的操作行为予以制止。

3、检查到场的施工材料、部分材料送至检测站进行检验，要求施工方提供合格的材料手续。

4. 开关站主体施工时做好旁站记录和平行检测记录，确保主体工程无质量问题。

5.施工单位尽快上报合理的进度计划安排

三、工程存在的问题及建议

- 1、内业资料，跟不上现场实际施工。
- 2、主体工程的施工作业队伍至今没有上报。
- 3、现场的文明施工没有及时到位。
- 4、总包方未上报设备供货计划，影响施工队的作业安排。

四、下周监理工作安排

1、加强施工进度的管控，要求尽快落实主体施工队伍，并做好相关方案的报审（设备吊装等）。

2、督促施工单位严格按照施工工序施工。

3、严格施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种因质量造成的安全隐患。

4、督促施工单位及时上交施工资料及原材料的报验工作。



5、督促施工单位及时上交工作进度安排及后续施工所需的组件、
桥架等设备进场情况.

常州正衡电力工程监理有限公司

长华长盛汽车零配件有限公司 3.2MW 屋面光伏发电项目部

2017 年 1 月 13 日

