

监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程

时间 2017/10/11

项目地：禹州市茱萸乡梨园沟村

本周 施工 概括	一、220kV 线路送出工程： 1、高速跨越封网； 2、停电手续办理。 二、35kV 集电线路工程： 1、C5-C8 架线；E7-F1-F4 架线；E5-E7 架线。 三、升压站 1、土建消缺； 2、材料采购； 3、资料报审； 4、其他电气消缺。
施工 质量 问题	升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在可控范围内。
材料 进场 情况	无
材料 进场 检验	无
隐蔽 验收 情况	升压站：无 220 线路：无 35 线路：无
发文 情况	升压站：联系单 1 份、通知单 1 份 220 线路：联系单无、通知单无 35 线路：联系单 1 份、通知单无
安全 情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围

下周 工作 重点	1、 按时 进行 现场 巡查， 严格 对照 规范 要求 进行 检 验 验 收 做好现场材料的进场管控 220kV 线路送出工程：停电手续办理、资料报审。 35kV 集电线路工程：C9-C11、C9-D1、E5-E7、F4-F7 架线；资料报审。 升压站： 1、 土建消缺； 2、 电气消缺。 3、 保证安全施工、做好安全检查记录														
天气	<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>雨</td> <td>阴</td> <td>阴</td> <td>雨</td> <td>阴</td> <td>雨</td> <td>雨</td> </tr> </table>	5	6	7	8	9	10	11	雨	阴	阴	雨	阴	雨	雨
5	6	7	8	9	10	11									
雨	阴	阴	雨	阴	雨	雨									

编制人：王朝煊

编制时间： 2017 年 10 月 11 日