


监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程



项目地：禹州市茱萸乡梨园沟村

本周 施工 概括	一、220kV 线路送出工程： 1、停电手续办理 2、施工方案审核 3、通道协调 4、挖地锚坑 5、挂滑轮 6、放牵引绳 7、G23-G24 放线 8、架线施工准备 9、资料整理、报审 二、35kV 集电线路工程： 1、C11 电缆沟通道协调 2、资料整理、报审 三、升压站 1、资料整理、报审 2、35kV 开关柜烟感消缺
施工 质量 问题	升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在可控范围内。
材料 进场 情况	无
材料 进场 检验	无
隐蔽 验收 情况	升压站：无 220 线路：无 35 线路：无

发文情况	升压站：联系单 1 份、通知单无 220 线路：联系单 1 份、通知单无 35 线路：联系单 2 份、通知单无																				
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围																				
下周工作重点	1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检验验收 做好现场材料的进场管控 升压站： 1、 电气消缺 2、 联调联试 3、 资料报审 220kV 线路送出工程： 1、 G9-G10、G22-G23 封网 2、 G8+1-G16、G19-G23 架线及附件安装 3、 资料报审 35kV 集电线路工程： 1、 C11 下塔电缆敷设 2、 资料报审 3、 保证安全施工、做好安全检查记录																				
天气	<table><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td></tr></table>							9	10	11	12	13	14	15	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
9	10	11	12	13	14	15															
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴															

编制人：王朝熹

编制时间： 2017 年 11 月 15 日

