

监 理 周 报

项目名称：洛阳丰翌新能源有限公司 60 兆瓦光伏电站项目

项目地：洛阳市新安县五头镇

时间：2017/2/24

本周 施工 概况	光伏区：寺上引孔，打桩； 北沟场平并安装组件； 升压站：电缆沟回填土、一层加砌块砌墙、设备基础混凝土 浇筑；
施工 质量 情况	通过各单位的通力配合，工程已有明显好转
材料进 场 情况	管桩；支架；组件；
材料 进场 检验	进场产品合格证齐全，包装完整。
隐蔽 验收 情况	验收合格
发文 情况	下发监理周报；监理例会会议纪要
安全 情况	通过整改，现场安全情况已有好转

下周工作要点

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、做好现场施工的质量把控
- 2、做好隐蔽工程的拍照留存，按要求验收
- 3、检查光伏区孔位是否符合要求
- 4、检查管桩打入情况
- 5、检查支架及组件的安装质量
- 6、检查材料是否符合图纸要求

天气

18

19

20

21

22

23

24

晴

晴

小雪

小雪

多云

晴

晴

编制人：厉生雷 审核人：刘士发 编制时间：2017年2月24日

