

监 理 周 报

项目名称：洛阳丰源新能源有限公司 60MW光伏电站项目

项目地：洛阳市新安县五头镇

时间：2017/3/24

本周 施工 概况	光伏区：寺上安装组件 2.5 兆瓦，梁村安装组件 0.5 兆瓦； 生活楼：室内布线； 升压站：电缆沟支架焊接；
施工 质量 情况	通过各单位的通力配合，工程已有明显好转
材料进 场 情况	管桩；支架；组件；箱变；
材料 进场 检验	进场产品合格证齐全，包装完整。
隐蔽 验收 情况	暂无隐蔽工程
发文 情况	下发监理周报；监理例会会议纪要
安全 情况	通过整改，现场安全情况已有好转

下周工作要点	按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、做好现场施工的质量把控 2、做好隐蔽工程的拍照留存，按要求验收 3、检查光伏区孔位是否符合要求 4、检查管桩打入情况 5、检查支架及组件的安装质量 6、检查材料是否符合图纸要求						
天气	18	19	20	21	22	23	24
	多云	小雨	多云	多云	小雨	小雨	多云

编制人：厉生雷 审核人：刘士发 编制时间：2017年3月24日



附现场施工照片

