

监 理 周 报

项目名称：洛阳丰盈新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目


项目地：洛阳市新安县五头镇

时间：2017/3/31

本周 施工 概况	光伏区：寺上安装组件 4.5 兆瓦； 生活楼：外墙喷漆； 升压站：电缆沟支架焊接；
施工 质量 情况	通过各单位的通力配合，工程已有明显好转
材料进 场 情况	管桩；支架；组件；
材料 进场 检验	进场产品合格证齐全，包装完整。
隐蔽 验收 情况	暂无隐蔽工程
发文 情况	下发监理周报；监理例会会议纪要
安全 情况	通过整改，现场安全情况已有好转

下周工作要点	按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、做好现场施工的质量把控 2、做好隐蔽工程的拍照留存，按要求验收 3、检查光伏区孔位是否符合要求 4、检查管桩打入情况 5、检查支架及组件的安装质量 6、检查材料是否符合图纸要求						
天气	25	26	27	28	29	30	31
	晴	晴	晴	晴	多云	小雨	小雨

编制人：厉生雷 审核人：刘士发 编制时间：2017年3月31日



附现场施工照片

