

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：洛阳丰墨新能源 60MWp 光伏电站项目 填报周期：2017 年 05 月 12 日—05 月 19 日

一、项目总体建设进度汇总：

光伏区：北沟光伏区电缆沟开挖 3 兆瓦；

生活楼：装修，吊顶；

升压站：一次设备安装；

35Kv 线路塔基：混凝土浇筑完成；

110Kv 线路塔基：共计浇筑砼完成共 30 基塔基；

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程	已完成 20%		
2、开关站/升压站	一次设备安装已完成 80%		
3、综合楼/附属建筑	装修，吊顶		
4、场内桩基施工	已完成 55%		
5、支架及组件安装	已完成 45%		
6、逆变器及箱变	已完成 80%		
7、送出工程（含对侧）	110 线路塔基基础已浇筑 30 基		
8、现场调试	0%		
9、出图情况	较缓慢		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期
	无		

本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施



11、人员/机械情况

满足工程需要

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2016/12/13		2016/12/13	
2、首套组件安装	2016/12/19		2016/12/19	
3、线路倒送电	2017/06/15		2017/06/15	
4、首个发电单元并网	2017/06/30		2017/06/30	
5、全容量并网				

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问题

无

未解决的协调问题解决进展

无

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程	30%
2、综合楼工程	装修吊顶完成
3、升压站及开关站工程	一次设备安装完成
4、组件区域工程	安装完成 35MWp
5、逆变/箱变工程	完成成 30 台



6、外线工程	浇筑砼 50 基，开始组塔
7、其他	无

填报人： 厉生雷 审核人： 刘世发 时间： 2017 年 05 月 19 日

工程现场照片（含文字描述）：



升压站一次设备安装



外线 110kv 塔基基础支护模板

