



工 程 周 报

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：ZZHJL-016

一、日期：2017 年 06 月 02 日-2017 年 06 月 09 日

二、本周工程完成情况

序号	上周计划工作内容	计划工作量	工程总量	本周完成情况	累计完成情况	累计完成百分比	未完成原因
1	综合楼一、二层墙体砌筑	100%	4%	100%	100%	100%	
2	门卫室墙体砌筑	100%	20%	100%	100%	100%	
3	电缆沟及接地沟开挖	15 公里	3 公里	15 公里	100%	100%	
4	光伏线汇线	100%	13.3%				下雨 2 天
5	直流电缆汇线	100%		80%	80%	80%	下雨 2 天
6	高压电缆敷设	100%		80%	80%	80%	下雨 2 天
7	接地扁铁焊接	100%		98%	98%	98%	
8	电缆接线	100%		80%	80%	80%	下雨 2 天
9	电控室设备就位	/	开关柜就位、后台设	100%	100%	100%	
10	电控室设备接线、调试	/	80%	80%	80%	80 %	
11	消防池开挖	100%	100%	100%	100%	100%	

工期滞后抢回措施： 1、增加电气汇线及安装人员数量，严格按照进度倒排计划执行。

2、晚上加班加点确保 620 以前并网发电。



三、下周工作计划

序号	分项名称	总量	本周计划完成量	完成后累计量	累计完成百分比
1	综合楼一、二层内 外墙装饰	100%	80%	100%	100%
2	门卫室墙体砌筑	100%	20%	100%	100%
3	消防池基础完成	100%	100%	100%	100%
4	光伏线汇线	100%	80%	100%	100%
5	直流电缆汇线	100%	40%	93%	93%
6	高压电缆敷设	100%	40%	100%	100%
7	接地扁铁焊接	100%	40%	100%	100%
8	电缆接线	100%	10%	100%	100%
9	SVG 设备就位	/	SVG 设备就位	100%	100%
10	电控室设备接线、 调试	/	20%	100%	100%

四、存在的问题

序号	存在的问题
1	SVG 设备到货时间较计划到货时间晚，公司已派人驻场监造。
2	电气施工人员仍较少，电池板公母头插接人数偏少。

五、质量问题

- 1、冬暖棚 12mPHC 桩安装支架施工难度大，控制矫正难度大，仍需矫正。

六、安全文明施工

- 1、钢筋加工棚搭设不规范，已通知整改。
- 2、外墙装饰人员施工未戴安全帽。



七、施工照片



高压柜带电调试



低压柜带电调



综合楼内墙抹灰



箱逆变高压电缆头制作



高压电缆敷设



二次柜接线



高压柜接线



光伏电缆敷设



低压柜带电调试

综合楼砌砖