



工程周报

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：GZZHJL-006

一、日期：2017 年 03 月 24 日-2017 年 03 月 30 日

二、本周工程完成情况

序号	上周计划工作内容	计划工作量	工程总量	本周完成情况	累计完成情况	累计完成百分比	未完成原因
1	箱逆变框架主体	5个	15个	6个	6个	40%	
2	箱逆变油池砌筑	11个	15个	11个	15个	100%	完成
3	电控室基础砌砖	100%	\	\	\	100%	完成
4	电控楼电缆沟	20%	\	\	\	20%	电缆沟垫层完成
5	支架支撑安装	100组	\	100组	208组	17%	完成
6	综合楼地基处理	386根	1117根	386根	1117根	100%	完成
7	光伏桩	2500根	9830根	1628根	4239根	43.2%	PHC桩供货速度不及时
8	外线施工	立塔9个	立塔29个	立塔11个	立塔18个	62 %	完成
9	综合楼地基检测	\	\	\	\	\	完成

工期滞后抢回措施：

- 1、加快PHC桩供货速度。

三、下周工作计划

序号	(3 月 31 日-4 月 6 日)				
	分项名称	总量	本周计划完成量	完成后累计量	累计完成百分比
1	箱逆变框架基础	15个	6个	12个	80%
2	电控室电缆沟	100%	100%	100%	100%
3	综合楼灰土换填	100%	100%	100%	100%
4	地面站支架	1210组	100组	308组	25%
5	门房地基处理	208根	208根	208根	100%
6	光伏桩	9830根	2500组	6739根	68.5%
7	外线施工	29级	8级	29级	100%



四、存在的问题

序号	存在的问题	解决措施
1	东北区场地需要除草、整平后，放线打桩	四方确认工程量，继续平整场地
2	箱逆变基础绑钢筋、支模、浇混凝土不规范	对已施工完成基础进行整改，对后续施工加大质量监督及跟踪检查

五、施工质量问题

序号	施工质量问题	解决措施
1	光伏桩桩距误差仍然存在，监督控制人员不到位	1、加强每个机组的人员配备，严控质量、精度。

六、安全文明施工

- 1、加强全场施工人员，尤其外线施工作业人员安全教育，提高安全意识，保证施工安全。
- 2、监督工人佩戴安全帽，登高作业人员系安全带。

七、工程款支付情况

- 1、已向申请工程总价30%的预付款，待业主审批后支付。

八、施工照片





电控楼基础回填并夯实



电控室基础墙抹灰



领导检查工地



PHC桩打桩



文明施工情况



箱逆变平台拆模