



工程周报

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：CZZHJL-009

一、日期：2017 年 04 月 14 日-2017 年 04 月 20 日

二、本周工程完成情况

序号	上周计划 工作内容	计划 工作量	工程 总量	本周完 成情况	累计完成 情况	累计完成 百分比	未完成原因
1	箱逆变主体	5	15	3	13	86.7%	村民阻挡及施工调配
2	电控楼主体框架	100%	100%	100%	100%	100%	
3	综合楼基础 核验完毕回填 土完毕	100%	100%	100%	100%	100%	
4	地面站光伏板	100组	/	134组	186组	11.3%	
5	地面站支架	100组	/	140组	270组	16.4%	
6	光伏桩	2000根	9830根	1821根	7556	76.8%	村民围堵，影响施工
7	外线施工	拉紧导线 1.7公里	8.5公里	1.75公里	3.15公里	37%	
		组立铁塔 2级	29级	0	27级	93.1%	赔偿款未谈妥

工期滞后抢回措施：

- 1、增加支架及电池板安装人员，抢进度、保质量。
- 2、积极配合业主协调村民用地赔偿问题，确保施工顺利开展。

三、下周工作计划

序号	(4月21日-4月27日)				
	分项名称	总量	本周计划完成量	完成后累计量	累计完成百分比
1	箱逆变油池抹灰及主体浇筑	15	10	15	100%
2	电控楼墙体砌筑	/	/	/	100%
3	综合楼主体支模	/	/	/	100%
4	地面站光伏板	/	200组	386组	/
5	地面电站支架	/	200组	470组	/
6	光伏桩	9830根	1800根	9356根	95.1%



7	外线施工	8.5公里	拉紧导线 1.2公里	4.35公里	51.2%
		29级	组立铁塔 2级	29级	100%

四、存在的问题

序号	存在的问题
1	厂前区及光伏区土地青赔问题未解决，施工不能全面开展，工期势必受延误
2	建设方工程预付款至今尚未支付，导致厂区设备采购迫于资金压力不能及时顺利采购，设备厂家不能及时安排生产，并网时间不能确保

五、质量问题

1、电控室主体框架浇筑完毕，蜂窝及烂根情况同时存在，已责令施工单位整改并及时组织二次验收。

2、箱逆变基础主体浇筑完毕后养护不到位。

六、安全文明施工

1、对现场吸纳当地支架及电池板安装人员进行安全教育及技术交底，增强安全意识。

2、对厂前区施工区域定期进行洒水降尘，确保现场施工环境。

3、现场施工人员穿戴反光背心及安全帽。

七、施工照片

	
电控室封顶	综合楼基础回填



电池板安装



东北区支架安装



PHC桩打桩



箱逆变基础支模



东北区施工便道被挖断



东北区施工便道被挖断



开挖新坟



新坟箍窑