

安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项目工程建设周报

2017 年 1 期

填报周期: 2017 年 03 月 11 日—03 月 18 日

一、项目总体建设进度汇总:

- 1、子系统打孔完成 **9.2MW**，累计完成 **29.24MW**；
- 2、子系统基础浇筑完成 **5MW**，累计完成 **10.39MW**；
- 3、升压站管理区渣土清理完成 **23%**，累计完成 **23%**；

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程	无			
2、升压站	渣土清理完成 23% ，累计完成 23% ；			
3、综合楼/附属建筑	未施工			
4、场内桩基施工	子系统基础浇筑完成 5MW ，累计完成 10.39MW ；			
5、支架及组件安装	未施工			
6、逆变器及箱变	未施工			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	2017.03.20		
	组件	2017.03.25		
	电缆	2017.03.25		
	一次设备	2017.04.25		
	二次设备	2017.04.22		

	箱变	2017.04.25		
	汇流箱	2017.04.20		
11、人员/机械情况	打孔机械：52 台，人员：335 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2017.03.13		2017.03.06	
2、首套组件安装	2017.03.28			
3、线路倒送电	2017.06.09			
4、首个发电单元并网	2017.06.10			
5、全容量并网	2017.06.10			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、升压站进场道路挖断施工，需尽快协调解决； 2、子系统施工用地流转缓慢，请尽快解决； 3、子系统内存在果树需扣除的部分，请尽快给出； 4、集电线路征地滞后，请尽快协调解决；			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	基础开挖完成 100%			
3、升压站工程	基础开挖完成 100%			
4、光伏区工程	基础浇筑完成 35MW			
5、逆变/箱变工程	基础开挖完成 8 个；			
6、外线工程	无			
7、其他				

填报人： 张大宝 审核人： 严卫忠

时间： 2017 年 03 月 18 日

工程现场照片（含文字描述）：

基础打孔检查



地锚桩浇筑



地锚桩浇筑



地锚桩到货验收

