

安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项目工程监理周报

2017 年 4 期

项目：安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项目		填报周期：2017 年 04 月 02 日—04 月 08 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、子系统固定支架基础打孔完成 11.6MW，累计完成 44.48MW； 2、子系统固定支架基础浇筑完成 7.54MW，累计完成 32.08MW； 3、子系统跟踪支架基础打孔完成 0.83MW，累计完成 0.83MW； 4、子系统跟踪支架基础浇筑完成 0.14MW，累计完成 0.14MW； 5、电控楼基础开挖完成 80%，累计完成 100%，垫层浇筑完成 100%，累计完成 100%，条基支模完成 55%，累计完成 55%； 6、综合楼基础垫层浇筑完成 100%，累计完成 100%，条基支模完成 100%，累计完成 100%，独立柱钢筋绑扎完成 40%，累计完成 40%； 7、SVG 基础开挖完成 100%，累计完成 100%； 8、避雷针基础开挖完成 50%，累计完成 50%； 9、集电线路复测及征地面积测量完成 174 基，累计完成 258 基；		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程	无	
2、升压站	电控楼基础开挖完成 80%，累计完成 100%，垫层浇筑完成 100%，累计完成 100%，条基支模完成 55%，累计完成 55%； SVG 基础开挖完成 100%，累计完成 100%； 避雷针基础开挖完成 50%，累计完成 50%；	
3、综合楼/附属建筑	综合楼基础垫层浇筑完成 100%，累计完成 100%，条基支模完成 100%，累计完成 100%，独立柱钢筋绑扎完成 40%，累计完成 40%；	
4、场内桩基施工	子系统固定支架基础打孔完成 11.6MW，累计完成 44.48MW； 子系统固定支架基础浇筑完成 7.54MW，累计完成 32.08MW； 子系统跟踪支架基础打孔完成 0.83MW，累计完成 0.83MW； 子系统跟踪支架基础浇筑完成 0.14MW，累计完成 0.14MW；	
5、支架及组件安装	未施工	
6、逆变器及箱变	未施工	
7、送出工程（含对侧）	无	
8、现场调试	未施工	

9、出图情况	升压站进场道路图/升压站场平图/电控楼基础图/电控楼建筑结构图/综合楼基础图/综合楼建筑结构图/220kV 配电装置构架图/220Kv 配电装置安装图/动态无功补偿装置设备基础图/主变基础图/避雷针图纸/GIS 基础图/全所防雷接地图/综合用房排水管道布置安装图/附属构筑物灭火器布置图/暖通总的部分/配电用房采暖、通风施工图/综合用房采暖、通风及空调施工图/围栏示意图/光伏支架基础图/箱变基础图已完成			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	2017.03.27		本周未到货，延误原因：未支付预付款，措施：加快预付款项支付
	组件	2017.03.30		本周未到货，延误原因：未支付预付款，措施：加快预付款项支付
	电缆	2017.04.25		
	一次设备	2017.04.12		
	二次设备	2017.04.22		
	箱变	2017.04.04		本周未到货，延误原因：未支付预付款，措施：加快预付款项支付
	汇流箱	2017.04.04		本周未到货，已生产 100 台，可随时发货
11、人员/机械情况	打孔机械 34 台，挖掘机 7 台，人员：331 人			
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2017.03.13		2017.03.06	
2、首套组件安装	2017.03.30			预付款未支付，组件未到货，措施：到货后加班抢工
3、线路倒送电	2017.06.09			
4、首个发电单元并网	2017.06.10			
5、全容量并网	2017.06.10			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、集电线路征地滞后，请尽快协调解决； 2、H2/H3/H4/H5/辉渠 9/辉渠 14/辉渠 5/石埠子 41/柘山 7/柘山 8/Z16 号地			

	块需尽快流转完成； 3、石埠子新增 3/石埠子 28 号地块机械已进场，请尽快协调完成土地；
未解决的协调 问题解决进展	
五、下周计划主要工作内容	
1、道路工程	无
2、综合楼工程	条基浇筑完成 100%，基础独立柱完成 100%，基础砖墙砌筑完成 100%。
3、电控楼工程	条基浇筑完成 100%，基础独立柱完成 100%，基础砖墙砌筑完成 100%， 室内回填至电缆沟沟底，电缆沟及设备垫层浇筑完成 100%。
4、室外设备基 础工程	SVG 垫层浇筑完成 100%，基础浇筑完成 100%； 主变基础开挖完成 100%，垫层浇筑完成 100%；
4、光伏区工程	基础浇筑完成 15MW
5、逆变/箱变工 程	基础开挖完成 10 个；
6、集电线路工 程	集电线路复测完成 100%，塔基开挖完成 20 基（如土地流转完成）；
7、其他	

填报人：张大宝审核人：严卫忠 时间： 2017 年 04 月 08 日

工程现场照片（含文字描述）：

综合楼条基支模



电控楼垫层浇筑



综合楼基础钢筋邦扎



避雷针基础开挖



综合楼基础支模验收



固定支架基础打孔



固定支架基础验收



固定支架基础浇筑



固定支架地锚桩到货抽检

