

监 理 周 报

项目名称：禹州市方山镇 30MW 光伏发电项目

项目地：禹州市方山镇方山寨

时间：2017/3/10

本周施工概况	施工单位（众志） 1、本周 3 号、4 号、5 号三天因村民阻工，艾窝施工工地无法正常施工，均没有任何施工进度，希望业主与当地政府尽快达成协议，确保施工进度不受影响。 2、本周施工进度主要集中在 B 块地 13 区、14 区、15 区，预成孔地锚桩孔已全部打完；预成孔地锚桩已全部浇筑完毕，还余少量孔洞需要补打。11 号、12 号箱逆变基础开挖完毕，等待验收。 3、A 块地也已开始施工，2 区、3 区、4 区预成孔地锚桩孔已基本上打完，截止今日已完成 80%。
材料进场情况	1、本周内共进施工材料，预成孔地锚桩共计：5094 根。2、本周浇筑预成孔地锚桩，自拌砼 495.36m³。
材料进场检验	进场产品合格证齐全；地锚桩经外观目测、尺量，均达到设计规范要求。砼材料：水泥标号、砂、石子含泥率、配合比均达到设计规范要求。
隐蔽验收情况	1、B 块地 11 号、12 号箱逆变基础已开挖完毕，等待验收。
发文情况	联系单 1 份关于进场施工材料与设计图纸不符。
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内；

下周工作要点	施工单位（众志） 1、箱逆变基础准备下道工序施工； 2、B块地光伏板支架安装； 3、A块地地锚桩浇筑砼； 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求验收 2、检查线路钢筋绑扎、模板支护； 3、保证安全施工、做好安全检查记录 4、把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；																				
天气情况	<table><tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>晴</td><td>阴</td><td>多云</td><td>多云</td><td>多云</td><td>晴</td><td>多云</td></tr></table>							3	4	5	6	7	8	9	晴	阴	多云	多云	多云	晴	多云
3	4	5	6	7	8	9															
晴	阴	多云	多云	多云	晴	多云															

编制人：时金宝 审核人：时金宝 编制时间：2017 年3月9日