

监 理 周 报

项目名称：禹州市花石镇二期 80MW 光伏发电项目

项目地：禹州市方山镇方山寨

时间：2017/05/26

本周施工概况	施工单位（众志） 1、累计完成：灌桩 15758 个；放点 16131 个；打孔 15758 个；本周支架安装 10 架，累计安装 844 架；组件累计安装 764 架；2、3、4、5、7、8、9、10、11、12 区放点、打孔、灌桩完毕。 2、A 块地组件开挖完毕，环网接地开挖 45%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕。 3、2、3、10 区箱逆变钢筋绑扎完毕，10 KV 线路方案已确定，
材料进场情况	本周内进施工材料汇流箱 1 车；
材料进场检验	光伏板组件和施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求。
隐蔽验收情况	A 块地 4、5、6、7、8 区箱逆变基础开挖完毕，1、2、3、9、10、11、12 区箱逆变基础浇筑完毕；11、12 区箱逆变已到位；
发文情况	本周下发工作联系单一次，周报一次；监理周例会一次，安全例会一次。
安全情况	后 7 兆瓦支架材料到场不成套；6 区因土地赔偿问题 5 月 16 日停工；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内；

下周工作要点	施工单位（众志） 1、6区箱逆变基础开挖；6区打孔500个，灌桩300个；1区、2区、9区箱逆变到位；7、8区箱逆变钢筋绑扎完毕； 2、支架安装200架；光伏板安装50架；汇流箱安装24个。 3、光伏区防火、防盗、安全用电排查。 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、目前已到麦收季节，现场施工材料到位不齐全，人员也不集中，各施工单位要抓好人员配置和调整，保证工程正常施工； 2、近几日天气温度较高，各单位必须做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温时段施工，现场要备好足够水源和救济物品、药品。 3、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；																				
	天气情况	<table border="1"><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr><tr><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td></tr></table>							20	21	22	23	24	25	26	晴	晴	晴	晴	晴	晴
20		21	22	23	24	25	26														
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴															

编制人：孔德国 审核人：时金宝 编制时间：2017年5月26日

